

Nr.	Amt	Baumaßnahme	überzahlt lt. Prüfbericht	ausgeräumte Beanstandungen	ohne Erstattung	erstattet	Bemerkungen
01		allg. Feststellungen; Hinweise zur örtlichen Prüfung	0,00 €				Eine breitgefächerte örtliche Prüfung der Vergabe und Abrechnung von Baumaßnahmen wird bestätigt. Gleichzeitig wird angemerkt, dass Prüfungshinweise von den Fachämtern oftmals unzureichend oder verspätet bearbeitet werden.
02	66	allg. Feststellungen; Beauftragung von Nachträgen	0,00 €				Der Hinweis, dass für Leistungen, die vom Hauptauftrag abweichen oder zusätzlich erforderlich werden Nachtragsangebote anzufordern und schriftliche Nachtragsvereinbarungen zu treffen sind, wird künftig beachtet.
03	66	allg. Feststellungen; verzögerte Schlusszahlungen	0,00 €				Der Hinweis, dass eingereichte Schlusszahlungen bei vollständig geprüften Abrechnungsunterlagen innerhalb der VOB-Fristen ohne zeitliche Verzögerung zu leisten sind, wird künftig beachtet.
04	66	Fehlende Ablöseberechnungen "Bürgerstraßenbrücke" und "Überführung Grenzhöferweg"	0,00 €				Das Tiefbauamt hat durch interne Festlegungen für die Zukunft eine ordnungsgemäße Aktenführung sichergestellt.
05	19	allg. Feststellungen; Abwicklung Haustechnik durch KIS	0,00 €				Die Rahmenvereinbarung mit der KIS wird derzeit neu gefasst. Dabei werden auch die verbindlichen Vergabegrundätze unter Beachtung der GPA-Feststellungen eindeutig geregelt.
06	19	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuenheim/Handschuhsheim	2.488,27 €	0,00 €	0,00 €	2.488,27 €	Überzahlung wurde erstattet.
07	19	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuenheim/Handschuhsheim	537,79 €	0,00 €	0,00 €	537,79 €	Überzahlung wurde erstattet.
08	67	Neubau Gregor-Mendel-Realschule	14.042,24 €	0,00 €	0,00 €	15.204,64 €	Die Nachprüfung ergab eine Überzahlung in Höhe von 15.204,64 €, die erstattet wurde.
09	19	Generalsanierung Sporthalle IGH	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Überzahlung wurde erstattet.
10	66	Neugestaltung Königsbergerstraße/Carl-Diehm-Straße	1.046,00 €	0,00 €	0,00 €	1.046,00 €	Überzahlung wurde erstattet.
11	66	Neugestaltung Königsbergerstraße/Carl-Diehm-Straße	827,96 €	0,00 €	0,00 €	827,96 €	Überzahlung wurde erstattet.
12	66	Neugestaltung Königsbergerstraße/Carl-Diehm-Straße	9.118,16 €	0,00 €	0,00 €	9.118,16 €	Überzahlung wurde erstattet.
13	66	Neubau Lärmschutzwand Pfaffengrund	158.153,01 €	0,00 €	113.153,01 €	45.000,00 €	Der Auftragnehmer hat aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs 45.000 € erstattet. Dem Vergleich hat der HAFA in seiner Sitzung am 23.07.2009 zugestimmt.
14	66	Umgestaltung Neckarmünzplatz	28.310,80 €	0,00 €	11.310,80 €	17.000,00 €	Der Auftragnehmer hat die geltend gemachten Rückforderungen (Rdnr. 14 - 17 = 40.474,53 €) als verjährt zurückgewiesen. Der Eintritt der Verjährung ist unstrittig. Die Anerkennung als Eigenschaden wurde abgelehnt, da ein persönlich vorwerfbares Mitarbeiterverschulden nicht nachgewiesen ist und außerdem nicht feststeht, ob die Rückforderungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer unabhängig von der Verjährung in dieser Höhe tatsächlich durchsetzbar gewesen wären. Im Hinblick auf die Unsicherheiten der Sach- und Rechtslage hat sich die Versicherung im Verhandlungsweg zur einvernehmlichen und endgültigen Erledigung der Angelegenheit vergleichsweise bereiterklärt, einen Betrag in Höhe von 17.000 € zu übernehmen. Der Betrag ist eingegangen.
15	66	Umgestaltung Neckarmünzplatz	2.554,10 €	0,00 €	2.554,10 €	0,00 €	siehe Ziffer 14

Nr.	Amt	Baumaßnahme	überzahlt lt. Prüfbericht	ausgeräumte Beanstandungen	ohne Erstattung	erstattet	Bemerkungen
16	66	Umgestaltung Neckarmünzplatz	5.568,00 €	0,00 €	5.568,00 €	0,00 €	siehe Ziffer 14
17	66	Umgestaltung Neckarmünzplatz	4.041,63 €	0,00 €	4.041,63 €	0,00 €	siehe Ziffer 14
18	66	Umgestaltung Mannheimer Straße	8.234,40 €	8.234,40 €	0,00 €	0,00 €	Die zusätzlichen Verkehrsicherungsmaßnahmen für Fußgänger außerhalb der Baustelle waren im Hauptangebot nicht enthalten. Sie waren notwendig und wurden angeordnet.
19	66	Umgestaltung Mannheimer Straße	0,00 €				Der Hinweis, dass Zahlungen nur aufgrund rechnungsbegründender und prüffähiger Unterlagen erfolgen dürfen, wird künftig beachtet.
20	66	Umgestaltung Mannheimer Straße	58.290,00 €	55.212,78 €	0,00 €	3.077,22 €	Nach Überprüfung der rechnungsbegründenden Unterlagen ergab sich eine Überzahlung (Rechenfehler) in Höhe von 3.077,22 €, die erstattet wurde. Die Erdverlegung vorhandener Freileitungsstromhausanschlüsse wurden entgegen den Ausführungen im Prüfbericht nicht in Rechnung gestellt. Berechnet wurden lediglich die durch Baumpflanzungen bedingte Neuordnung vorhandener 1kV-, 20kV- und FM-Kabelanlagen. Ein Vorteilsausgleich nach § 6 des Konzessionsvertrags entfiel, da die Leitungen erst zwei Jahre alt waren und zusätzlich durch den Einbau von 3 Kabelmuffen auf einer Länge von rd. 60 Metern eine Verschlechterung der Elektrizitätsanlage eingetreten ist. Die Kosten wurden insoweit ordnungsgemäß abgerechnet.
21	66	Stützmauersanierung Klingenteichstraße 28	2.390,10 €	0,00 €	2.390,10 €	0,00 €	Der Auftragnehmer hat die geltend gemachte Rückforderung wg. Verjährung zurückgewiesen. Der Eintritt der Verjährung ist unstrittig. Ein geltend gemachter Eigenschaden wurde abgelehnt, da keine fahrlässige Dienstpflichtverletzung vorgelegen hat.
22	66	Instandsetzung Karl-Theodor-Brücke, 1.BA	13.513,95 €	0,00 €	0,00 €	13.513,95 €	Die Überzahlung wurde in Höhe von 10.085,74 € erstattet bzw. mit noch offenen Forderungen des AN in Höhe von 3.428,21 € verrechnet.
23	66	Instandsetzung Karl-Theodor-Brücke, 1.BA	14.885,64 €	14.885,64 €	0,00 €	0,00 €	Eine Überprüfung im Rahmen notwendiger Gewährleistungsreparaturen hat die ordnungsgemäße Abrechnung bestätigt.
24	66	Erneuerung Beschichtung der Stahlkonstruktion Ernst-Walz-Brücke, 1. BA	26.537,43 €	26.537,43 €	0,00 €	0,00 €	Die abgerechneten Flächen wurden anhand von Werkplänen und örtlichen Aufmaßen überprüft. Danach ist keine Überzahlung eingetreten.
		Summe	352.539,48 €	104.870,25 €	139.017,64 €	109.813,99 €	