

Turnzentrum Süd - Neubau

PSP 8.52312012

Ausführungsgenehmigung	4.253.000 €
-------------------------------	--------------------

massive Materialpreiserhöhungen seit 2021 Konsequenz = Mehrkosten bei Gewerken und Honorare			
Gewerk (inkl. Material, Energie)	Kostenberechnung	aktuelle Prognose inkl. Vergaben	Delta
Holzbau	747.600 €	1.550.000 €	802.400 €
Dachabdichtung	157.400 €	350.000 €	192.600 €
Fenster / Sonnenschutz	334.000 €	380.000 €	46.000 €
Lüftung / Heizung / MSR	243.100 €	340.000 €	96.900 €
Sanitär	110.400 €	160.000 €	49.600 €
Elektro	237.800 €	300.000 €	62.200 €
Ausbau- Kleingewerke	162.100 €	218.100 €	56.000 €
Zwischensumme Mehrkosten in Gewerke			1.305.700 €
Anpassungen der Planung um weitere Mehrkosten zu vermeiden hieraus resultierende Mehrkosten für Planerhonorare			120.000 €

Erhöhung der Ausführungsgenehmigung	1.425.700 €
--	--------------------

neue Gesamt-Kostenprognose zum Stand 25.02.2022	5.678.700 €
---	-------------