

Planungsabläufe Tunnel

Voraussetzung: Projektbeschluss 23.07.08 GR (ist erfolgt)
Baubeginn 03/13

Vergabe Erkundungsarbeiten BA 2. Quartal 2011

Planungsabläufe			Bearbeitungszeit Monate	2008				2009				2010				2011				2012				2013			
				I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1	Geo-technik	Geotechnische Erkundungsmaßnahmen 1. Phase	12																								
		Geotechnische Erkundungsmaßnahmen 2. Phase	9																								
2	Planer	Planung VE + Genehmigungsplanung für den Förderantrag	12																								
3	RP	Einreichung, Bearbeitung und Bescheid Förderantrag	T.											←→													
4	GR	Beschluss zur Umsetzung des Projektes	T.											x													
5	RP	Planfeststellungsverfahren	9																								
		- Erarbeitung der Grundlagen (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Einleitung Planfeststellungsverfahren - Durchführung des Verfahrens - Planfeststellungsbeschluss	15																								
6	Planer	Ausschreibung + Vergabe Tunnelbau	12																								
8		Baubeginn Tunnel (einschl. Ausführungsplanung)	T.																								x