

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0083/2020/BV**

Datum:  
16.04.2020

Federführung:  
Dezernat II, Hochbauamt

Beteiligung:  
Dezernat III, Kinder- und Jugendamt

Betreff:

**Rahmenvertrag zum Bau von  
Kindertageseinrichtungen in Holzmodulbauweise**  
**1. Weiteres Vorgehen**  
**2. Ermächtigung des Oberbürgermeisters zum  
Abschluss des Rahmenvertrages**  
**3. Bereitstellung einer außer-/überplanmäßigen  
Verpflichtungsermächtigung**

## Beschlussvorlage

### Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.  
Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2020

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Gemeinderat	07.05.2020	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

## **Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:*

- 1. Der Gemeinderat stimmt dem Vorgehen zu, für die Planung und den Bau von Kindertageseinrichtungen in Holzmodulbauweise eine Ausschreibung eines Rahmenvertrages mit einem Holzbauunternehmer für die Dauer von fünf Jahren durchzuführen. Der Rahmenvertrag beinhaltet eine Mindestabnahmemenge von drei Kindertageseinrichtungen in diesem Zeitraum. Die Baumittel hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 fortfolgende kassenwirksam bereitzustellen.*
- 2. Der Gemeinderat ermächtigt den Oberbürgermeister, auf Basis der Ausschreibungsergebnisse einen Rahmenvertrag mit einem finanziellen Volumen von bis zu 11.500.000 EUR abzuschließen.*

*Die jeweiligen Bezirksbeiräte und die gemeinderätlichen Gremien sowie der Beirat für Menschen mit Behinderungen werden bei jedem Projekt durch eine entsprechende Beschlussvorlage nochmals gesondert beteiligt. Die finale Abstimmung des Raumprogramms kann im Rahmen des jeweiligen Einzelprojekts erfolgen und ist für den Rahmenvertrag noch nicht erforderlich.*

*Für den Abschluss des Rahmenvertrages im Jahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung von voraussichtlich 11.500.000 € erforderlich.*

*Im Jahr 2020 steht planmäßig eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.000.000 € bei PSP-Element 8.51011910 (Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder) zur Verfügung. Für den Restbetrag in Höhe von 6.500.000 € wird eine außer-/überplanmäßige VE benötigt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der VE bei den PSP-Elementen 8.51011310 (Kita Hardtstraße: Neubau) in Höhe von 2.500.000 €, 8.40010013 (Schulcampus Mitte) in Höhe von 3.000.000 € und 8.40161510 (Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation) in Höhe von 1.000.000 €.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bauinvestitionen für drei Kindertageseinrichtungen (lediglich Kostengruppen 300 Baukonstruktion, 400 Technische Anlagen und 700 Baunebenkosten)</li> </ul>	11.500.000 €
<b>Einnahmen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>keine</li> </ul>	
<b>Finanzierung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>planmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von bei PSP-Element Element 8.51011910 (Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder)</li> </ul>	5.000.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Außer-/überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von</li> </ul>	6.500.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deckung aus PSP-Element 8.51011310 (Kita Hardtstraße: Neubau)</li> </ul>	2.500.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deckung aus PSP-Element 8.40010013 (Schulcampus Mitte)</li> </ul>	3.000.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deckung aus PSP-Element 8.40161510 (Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation)</li> </ul>	1.000.000 €
<b>Folgekosten:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die jeweiligen Folgekosten werden mit den erforderlichen Vorlagen zur Ausführungsgenehmigung vorgelegt werden</li> </ul>	

**Zusammenfassung der Begründung:**

Für die Planung und den Bau von Kindertageseinrichtungen in Holzraummodulbauweise auf dafür geeigneten Grundstücken soll ein Beschluss zur Ausschreibung mit anschließendem Abschluss eines Rahmenvertrages mit einem Holzbauunternehmer gefasst werden.

## Sitzung des Gemeinderates vom 07.05.2020

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 07.05.2020

- 10 **Rahmenvertrag zum Bau von Kindertageseinrichtungen in Holzmodulbauweise**  
**1. Weiteres Vorgehen**  
**2. Ermächtigung des Oberbürgermeisters zum Abschluss des Rahmenvertrages**  
**3. Bereitstellung einer außer-/überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung**  
Beschlussvorlage 0083/2020/BV)

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner und Erster Bürgermeister Odszuck führen anhand der Vorlage in das Thema ein und betonen die hohe Priorität der Kinderbetreuung. Der Rahmenvertrag spare nicht nur Zeit, sondern auch Planungskosten und die vorgeschlagene Holzmodulbauweise habe einen hohen Standard und sei flexibel nutzbar.

Es wird auf die Tischvorlage (Anlage 07 zur Drucksache 0083/2020) verwiesen, die bereits im Vorfeld von Den Heidelbergern aufgeworfene Fragen beantwortet.

Für die SPD beantragt Stadträtin Prof. Dr. Schuster die **Verweisung in die Ausschüsse**. Die Berücksichtigung der Bedarfsplanungen fehle. Es bedürfe der fachlichen Auseinandersetzung im Jugendhilfeausschuss. Der Rahmenvertrag stelle eine hohe finanzielle Verpflichtung für den nächsten Haushalt dar. Daher müsse man die Steuerzuschätzungen abwarten, um die richtigen finanzpolitischen Entscheidungen treffen zu können. Man plädiere für eine Verweisung in den Jugendhilfeausschuss (25.06.2020) und anschließend Haupt- und Finanzausschuss (09.07.2020) beziehungsweise hilfsweise direkt in den Haupt- und Finanzausschuss, der gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss tagen könne (27.05.2020). Grundsätzlich verstehe man das Ansinnen und die Notwendigkeit durchaus.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt, dass eine aktuelle Gesetzesänderung des Landes dazu führe, dass bereits in diesem Sommer die Gefahr bestehe, dass Heidelberg den bestehenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht erfüllen könne. Aus diesem Grund gebe es heute schon dringenden Handlungsbedarf.

An der folgenden Diskussion beteiligen sich die Stadträtinnen Marggraf, Prof. Dr. Schuster, Gernand, Dr. Schenk, Winter-Horn, Stolz, Mirow sowie die Stadträte Emer, Föhr, Coffee-Nunoo, Steinbrenner, Leuzinger, Kutsch und Geschinski. Folgende Fragen werden gestellt:

- Welche wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich durch diese Vorgehensweise?
- Warum seien die Kindertagesstätten Hardtstraße sowie Stettiner Straße nicht in der Rahmenplanung berücksichtigt?
- Wie sei es zu den Kostendeckungsvorschlägen gekommen?
- Warum solle man in den nächsten fünf Jahren auf potentielle Fördermittel verzichten? Wie sieht es generell mit der Förderfähigkeit aus?
- Für Rohrbach müsse bedacht werden, dass der Breisacher Weg kein adäquater Ersatz für die wegfallenden Einrichtungen dieses Stadtteils darstelle. Der Bedarf in diesem Stadtteil sei sehr groß.

- Die angegebenen Kosten von 11,5 Millionen Euro entsprächen noch nicht den Gesamtkosten. Diese würden deutlich höher ausfallen. Warum seien niedergelassene Planungs- und Architekturbüros nicht berücksichtigt worden?
- In Frankfurt habe man mit der Modulbauweise sechs Kitas zum Preis von vier Kitas bauen können.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner, Erster Bürgermeister Odszuck, Bürgermeister Dr. Gerner sowie Bürgermeister Heiß beantworten die Fragen wie folgt:

- Es genüge eine einzige Planung für drei Einrichtungen, die wegen ihres Baukastensystems auch erweitert und für spätere Bauvorhaben genutzt werden könne.
- Die einheitliche Ausschreibung sichere den Preis nach heutigem Stand.
- Heute gehe es nicht um konkrete Bauvorhaben. Dem Gemeinderat werde zu gegebener Zeit ein Maßnahmenbeschluss für die jeweiligen Einrichtungen vorgelegt, der dann auch Diskussionen über die inhaltliche Ausgestaltung zulasse.
- Die Verwaltung rechne damit, dass der Abschluss des Rahmenvertrages nicht förderschädlich sei. Das Regierungspräsidium Karlsruhe allerdings vertrete die Meinung, dass dies für das laufende Förderprogramm der Fall sein könnte. Daher wende sich die Stadt diesbezüglich an die oberste Fachaufsicht in Stuttgart. Es gehe hier um EU-Vergaberecht und man bewege sich mit dem Rahmenvertrag innerhalb dieses Rahmens. Nicht der Baubeginn einer konkreten Maßnahme werde hier angezeigt. Vielmehr lege man lediglich einen bestimmten Häuser-Typ für eine Kindertagesstätte fest. Man beschließe heute eine Systemausschreibung und fasse keinen Projektbeschluss für bestimmte Kitas.
- Der laufende Fördertopf sei überzeichnet, weshalb eine Förderung aus dem laufenden Programm nicht in Frage komme. Bei konkreter Projektrealisierung einzelner Maßnahmen dagegen werde die Stadt auf ihrem Recht auf Förderung aus dem Folgeprogramm bestehen.
- Bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in vier Wochen erwarte man bezüglich einer möglichen Förderung keine neue Aussage des Regierungspräsidiums Karlsruhe.
- Die finanziellen Einsparungen gegenüber konventioneller Bauweise ließen sich nicht leicht beziffern, da die Preisentwicklung und die Bauweise für Gebäude, die in zwei Jahren errichtet würden, heute nicht absehbar seien. Man rechne dennoch gegenüber der konventionellen Bauweise mit circa 20 Prozent Kosteneinsparung pro Bauprojekt. Der Skaleneffekt aus dem Volumen des Rahmenvertrages allerdings führe wahrscheinlich eher zu einer 30prozentigen Einsparung der Baukosten.
- Nicht enthalten in den 11,5 Millionen Euro seien beispielsweise Grundstückskosten mit Erschließung sowie weitere Gutachterkosten, die hier nicht mehr anfallen würden. Die reine Bauleistung sei dagegen in den 11,5 Millionen Euro enthalten.

- Diese Modulbauweise sei bereits im Landschafts- und Forstamt mit großem Erfolg eingesetzt worden. Es handle sich hier um ein gutes, kostengünstiges, ökologisches und nachhaltiges Konzept.
- Die Kostendeckungsvorschläge kämen von Projekten, von denen man wisse, dass die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hierfür in 2020 nicht in Anspruch genommen werden. Das bedeute aber keine Verzögerung dieser Projekte.
- Für den Bau der Kindertagesstätte in der Stettiner Straße seien die Planungen mittlerweile schon weiter fortgeschritten, so dass man an dieser Planung festhalte.
- Im Breisacher Weg plane man ein anderes Konzept. Ein konkreter Verwaltungsvorschlag hierzu wird angekündigt.
- Die heute vorgeschlagenen Standorte seien diejenigen, die auch am schnellsten zu realisieren seien. Die Grundstücke befänden sich in städtischem Eigentum, es bestehe jeweils Baurecht und die Bodengegebenheiten seien für die geplante Bauweise geeignet.
- Ein sechs-gruppiger Kita sei auch deshalb geplant, weil dem großen Bedarf schnellst möglich begegnet werden müsse.
- Der grundsätzliche Bedarf an Kita-Plätzen sei weitaus höher als er durch die drei vorgeschlagenen Einrichtungen abgedeckt werden könne. Man rechne mit insgesamt acht neuen Einrichtungen.
- Das Land habe den Einschulungstermin für Grundschulkindern verschoben, so dass circa 1/3 der Vorschulkinder noch ein weiteres Jahr im Kita bleiben werden. In den nächsten fünf Jahren bestehe ein Bedarf an Kita-Plätzen in Höhe von 800. Darin enthalten seien 300 Plätze, die durch den späteren Einschulungstermin neu dazu gekommen seien.
- Der Bau der vorgeschlagenen drei Einrichtungen werde den Bedarf von 200 Kindergartenplätzen und 40 Krippenplätzen decken.

**Stadträtin Marggraf** und **Stadtrat Leuzinger** melden sich zur **Geschäftsordnung** und **beantragen Ende der Rednerliste** beziehungsweise **Ende der Debatte**. Gegebenenfalls eine Redezeitbegrenzung auf 90 Sekunden.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner betont, dass er die heutige Diskussion für äußerst wichtig halte. Man einigt sich schließlich auf einen Antrag auf **Ende der Rednerliste**.

#### **Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen**

Nach kurzer weiterer Diskussion stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner den Mitgliedern des Gemeinderates die **Frage nach Unterstützung des Verweisungsantrages**.

Der **Antrag** wird von sieben Mitgliedern unterstützt.

Damit ist der **Verweisungsantrag abgelehnt**, da die notwendige Stimmenanzahl von acht nicht erreicht wurde.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner ruft den Verwaltungsvorschlag zur Abstimmung auf.

**Beschluss des Gemeinderates:**

3. *Der Gemeinderat stimmt dem Vorgehen zu, für die Planung und den Bau von Kindertageseinrichtungen in Holzmodulbauweise eine Ausschreibung eines Rahmenvertrages mit einem Holzbauunternehmer für die Dauer von fünf Jahren durchzuführen. Der Rahmenvertrag beinhaltet eine Mindestabnahmemenge von drei Kindertageseinrichtungen in diesem Zeitraum. Die Baumittel hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 fortfolgende kassenwirksam bereitzustellen.*
4. *Der Gemeinderat ermächtigt den Oberbürgermeister, auf Basis der Ausschreibungsergebnisse einen Rahmenvertrag mit einem finanziellen Volumen von bis zu 11.500.000 Euro abzuschließen.*

*Die jeweiligen Bezirksbeiräte und die gemeinderätlichen Gremien sowie der Beirat für Menschen mit Behinderungen werden bei jedem Projekt durch eine entsprechende Beschlussvorlage nochmals gesondert beteiligt. Die finale Abstimmung des Raumprogramms kann im Rahmen des jeweiligen Einzelprojekts erfolgen und ist für den Rahmenvertrag noch nicht erforderlich.*

*Für den Abschluss des Rahmenvertrages im Jahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung von voraussichtlich 11.500.000 Euro erforderlich.*

*Im Jahr 2020 steht planmäßig eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.000.000 Euro bei PSP-Element 8.51011910 (Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder) zur Verfügung. Für den Restbetrag in Höhe von 6.500.000 Euro wird eine außer-/überplanmäßige VE benötigt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der VE bei den PSP-Elementen 8.51011310 (Kita Hardtstraße: Neubau) in Höhe von 2.500.000 Euro, 8.40010013 (Schulcampus Mitte) in Höhe von 3.000.000 Euro und 8.40161510 (Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation) in Höhe von 1.000.000 Euro.*

**gezeichnet**  
Prof. Dr. Eckart Würzner  
Oberbürgermeister

**Ergebnis:** beschlossen  
*Enthaltung 8*

## Begründung:

### 1. Anlass

Der prognostizierte Bevölkerungszuwachs, die hohe Bautätigkeit, notwendige Ersatzbauten für städtische Kindertageseinrichtungen, der Wegfall von Einrichtungen und veränderte Betreuungsbedarfe von Eltern, aber vor allem die zwingende Vorgabe den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu müssen, ergeben insgesamt die dringende Notwendigkeit eines massiven Ausbaus von Betreuungsplätzen. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, müssen in den nächsten fünf Jahren mehrere Kindertageseinrichtungen gebaut werden.

Um so schnell wie möglich zu einer Umsetzung zu kommen, soll ein Rahmenvertrag mit einem Holzbauunternehmen über die Dauer von fünf Jahren mit einer vertraglich zugesicherten Mindestabnahmemenge von drei Kindertageseinrichtungen in Holzraummodulbauweise ausgeschrieben und abgeschlossen werden. Selbstverständlich können über die Mindestabnahmeverpflichtung – bei Bedarf – weitere Mengen/Module abgerufen werden. Für die Holzbaufirma (Holzbau-GU), welche die Module vollständig vorgefertigt, konstruieren, bauen und liefern wird, soll jedoch erkennbar sein, dass das Modulkonzept aufgrund des heute bereits erkennbaren hohen Bedarfes eine interessante Zukunftsperspektive darstellt. Mit der Modulbauweise soll die Stadt in die Lage versetzt werden, den dringend benötigten Bedarf an Kindertageseinrichtungen, in circa 50 % der Zeit im Vergleich zur konventionellen Bauweise abdecken zu können.

Im ersten Schritt sollen die Kindertageseinrichtungen

- Breisacher Weg (sechsgruppig – Typ E siehe Anlage 01)
- Furtwängler Straße - Erweiterung (zweigruppig – vorläufiger Grundriss siehe Anlage 02)
- Otto-Hahn-Straße (voraussichtlich sechsgruppig – Typ E siehe Anlage 01)

in den Jahren ab 2021 in die Realisierung gelangen.

Aufgrund der hohen Dringlichkeit soll zusätzlich zeitnah eine Kindertageseinrichtung in der Stettiner Straße (viergruppig) außerhalb der Rahmenvereinbarung realisiert werden.

Standards wie Barrierefreiheit und die Energiekonzeption der Stadt Heidelberg sind selbstverständlich Teil des Vertrages.

Die jeweiligen Bezirksbeiräte und die gemeinderätlichen Gremien sowie der Beirat für Menschen mit Behinderungen werden vor jeder Umsetzung durch eine entsprechende Beschlussvorlage (Ausführungsgenehmigung) beteiligt.



## **2. Rechtliche Voraussetzungen**

Die Bauaufgabe besteht in der schlüsselfertigen Neuerrichtung von Holzraummodulen. Das Vorhaben soll als „Rahmenvertrag“ mit einer funktionalen Bau- und Leistungsbeschreibung ausgeschrieben und an einen Holzbau- GU vergeben werden.

Der Hauptgegenstand bei der Errichtung von Modulen liegt trotz des hohen Lieferanteils auf einer Bauleistung, weil es hier um die Errichtung eines Gebäudes zu einem bestimmten Zweck geht, für welches auch eine Baugenehmigung erforderlich ist und in erster Linie der Werkerfolg der zu erbringenden Leistungen zählt. Folglich sind die Regelungen zur Vergabe von Bauleistungen anzuwenden. Nach § 2 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge Vergabeverordnung (VgV) findet für die Vergabe von Bauaufträgen somit die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A-EU) Anwendung.

Module lassen sich aufgrund der höchst individuellen Herstellung lediglich „funktional“ beschreiben, da jeder Hersteller seine konkrete Technik, bestimmte Materialien und aufeinander abgestimmte Systeme verwendet. Ein moderner Holzmodulbau ist daher nur mit maximaler Vorfertigung sinnvoll. Das Zusammenfügen der Elemente erfolgt nicht an der Baustelle, sondern in einer Montagehalle unter Idealbedingungen. Die Vergabe muss daher aus rein montagetechnischen und logistischen Gründen an eine federführende Firma (= Holzbau-GU) erfolgen.

Die Vergabe soll in Form eines „Rahmenvertrages“ erfolgen, welcher den Abruf einzelner Kindertageseinrichtungen in den kommenden fünf Jahren gestattet. Hierdurch kann der öffentliche Auftraggeber künftig anstehende, aber nach Inhalt und Ausmaß nicht unbedingt sicher zu erwartende Einzelaufträge in einem einzigen Vergabeverfahren bündeln. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung ist deutlich effizienter und flexibler, als die Durchführung einzelner separater Vergabeverfahren für jedes einzelne Projekt im konkreten Bedarfsfall. Durch den Abschluss einer Rahmenvereinbarung kann somit für die Deckung eines künftigen Bedarfes mit ungewisser Menge und ungewissem Zeitpunkt ein vertraglicher Rahmen gesteckt werden, der zu einem späteren Zeitpunkt durch einen entsprechenden Abruf konkretisiert wird.

## **3. Kosten/voraussichtliche Umsetzung**

Die Modulkosten für eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung in Holzmodulbauweise betragen für die Kostengruppen 300 Baukonstruktion, 400 Technische Anlagen und 700 Baunebenkosten insgesamt rund 5.150.000 €.

Die Modulkosten für eine zweigruppige Kindertageseinrichtung in Holzmodulbauweise betragen für die Kostengruppen 300 Baukonstruktion, 400 Technische Anlagen und 700 Baunebenkosten insgesamt rund 1.200.000 €.

**Darin nicht enthalten sind die Kosten für Erdarbeiten, Gründung, Abbruch, (verkehrliche) Erschließung, Grundstückskosten, Außenanlagen und Einrichtung samt anteiliger Baunebenkosten hierfür.**

Mit dem Abschluss des vorliegenden Rahmenvertrages geht die Stadt eine Verpflichtung zur Abnahme von mindestens drei Kindertageseinrichtungen in Höhe von 11.500.000 € ein.

Hierfür ist im Jahr 2020 eine VE von voraussichtlich 11.500.000 € erforderlich. Diese entspricht in der Gesamthöhe den obengenannten Kostengruppen (300 Baukonstruktion, 400 Technische Anlagen und 700 Baunebenkosten). Im Jahr 2020 steht planmäßig eine VE in Höhe von 5.000.000 € bei PSP-Element Element 8.51011910 (Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder) zur Verfügung. Für den Restbetrag von 6.500.000 € wird eine außer-/überplanmäßige VE benötigt. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der VE bei den PSP-Elementen 8.51011310 (Kita Hardtstraße: Neubau) in Höhe von 2.500.000 €, 8.40010013 (Schulcampus Mitte) in Höhe von 3.000.000 € und 8.40161510 (Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation) in Höhe von 1.000.000 €.

Für die geplanten Maßnahmen innerhalb des Rahmenvertrages können **keine** Fördermittel generiert werden, da das aktuelle Investitionsprogramm des Bundes bereits deutlich überzeichnet ist.

Der Abschluss eines Rahmenvertrages ist nach Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe fördererschädlich. Dies gilt sowohl dann, wenn Bund oder Land in den nächsten Jahren ein neues Förderprogramm (ähnlich der „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020) auflegen, als auch, wenn innerhalb des aktuellen Programms durch Nichtrealisierung von Projekten in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern zusätzliche Mittel für eine Förderung neuer Anträge zur Verfügung stehen sollten.

## **Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen**

Für den Abschluss des Rahmenvertrages nicht erforderlich

## **Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg**

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
SOZ 5	+	Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und Freizeitangebots <b>Begründung:</b> Mit dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung kann die laufende und künftige bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Stadtgebiet deutlich verbessert werden
AB 11	+	Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit mit Erziehungs- und Pflegeaufgabe verbessern <b>Begründung:</b> Durch eine Steigerung der kommunalen Versorgungsquote der Kindertagesbetreuung stellt sich eine wesentliche Erleichterung beruflicher Tätigkeiten mit den Erziehungsaufgaben ein

DW 1 + **Ziel/e:**  
Familienfreundlichkeit fördern  
**Begründung:**  
Auf Grund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Familienfreundlichkeit gefördert.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet  
Jürgen Odszuck

**Anlagen zur Drucksache:**

Nummer:	Bezeichnung
01	Typ E Musterentwurf 6 gruppig, eingeschossig
02	Grundriss, EG
03	Module A - C
04	Module D – F
05 a	Musterentwurf 4 gruppig, zweigeschossig - EG
05 b	Musterentwurf 4 gruppig, zweigeschossig – 1. OG
06 a	Musterentwurf 6 gruppig, zweigeschossig - EG
06 b	Musterentwurf 6 gruppig, zweigeschossig – 1. OG