

## Stufe 2

Alte Hofa als Ausweichmöglichkeit zur schrittweisen Generalsanierung der WHS

### 1. Schritt: Erweiterung der JSS

- 7 Räume + Übungsfirma aus der Alten Hofa und
- 6 Räume aus der WHS

### 2. Schritt: Umzug

- 7 Räume + Übungsfirma aus der Alten Hofa und
- 6 Räume aus der WHS in die Erweiterung JSS

### 3. Schritt: Umzug


- 5 Räume ( WHS ) aus der Alten Hofa in die WHS

### 4. Schritt:

Teilweise Auslagerung der WHS in die Alte Hofa zur schrittweisen Sanierung der Hauptgebäude

### Resultat:

Die Alte Hofa ist länger belegt, das Errichten einer Containeranlage zur Auslagerung für die schrittweise Sanierung der WHS entfällt.



**Konzept**  
Alte Hofa als Ausweichmöglichkeit zur schrittweisen Generalsanierung der WHS

**Schulzentrum-Mitte:**  
**Stufe 2**