

Neues Konferenzzentrum Heidelberg
Normierter Rahmenterminplan
 Stand 15.3.2016

HDM voraussichtliche Grundstücksverfügbarkeit des Standorts

Arbeitspakete / Meilensteine

Arbeitspakete / Meilensteine	Dauer (Monate) von bis	2016												2017												2018												2019 bis 2021									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	01	02	03	04		
voraussichtliche Grundstücksverfügbarkeit													Lessingstr.												Bahnstadt T																	Stadtwerke					
GR-Beschluss "Standort" + "Vertiefungen"	1 1												HDM																																		
Verhandlg. mit Eigentümer/Verfügungsberechtigtem	4 6				1	2	3	4	5																																						
Ausarbeitung Betreiber- u. Finanzierungskonzept	6 12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																															
Vertiefg. Raumprogr. + sonst. Anforderungen	3 4				1	2	3	4																																							
GR-Beschluss Auslobung Realisierungswettbewerb	1 2																																														
Vorbereitg.+Durchführg. Realisierungswettbewerb	7 8												1	2	3	4	5	6	7																												
GR-Beschluss Planung und Realisierung, Betreiber-/Finanzierungskonzept	1 1																																														
Änderung Bebauungsplan bis Planreife	6 7																							1	2	3	4	5	6	7																	
Planung bis Bauantrag (zs. 2 Jahre, 1 J. vor Bau.)	12 12																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Baugenehmigungsverfahren Neubau	3 4																																			1	2	3	4								
Abbruch (Planung 6 M + Ausführung 4 - 5 M)	10 11																																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bauausführung	30 30																																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Betrieb																																															

Attklinikum