

Stadt Heidelberg

Heidelberg, den 15.02.2018

Anfrage Nr.: 0011/2018/FZ
Anfrage von: Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz
Anfragedatum: 19.01.2018

Betreff:

Teilprojekt Mobinetz Hauptbahnhof Nord / Kurfürsten-Anlage West

Schriftliche Frage:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Projektrealisierung Teilprojekt Mobinetz Hauptbahnhof Nord / Kurfürsten-Anlage West?
2. Welche aktuellen Angebote liegen vor, mit welchen Aussagen zu den Kosten?
3. Gibt es einen aktuellen Terminplan und welche Ecktermine weist er auf?
4. Wann ist Baubeginn terminiert?

Antwort:

1. Die Submission für das Projekt war am 14.12.2017. Nach der Auswertung der Angebote wurde am 24.01.2018 ein Bietergespräch mit dem wirtschaftlichsten Bieter (Los 1) geführt, das Bietergespräch mit dem wirtschaftlichsten Bieter von Los 2 fand am 29.01.2017 statt. Die Beauftragung der Bauunternehmen erfolgt im Anschluss durch die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH).
2. Die Ausschreibung erfolgte losweise. Los 1 umfasst die Hauptmaßnahme, Los 2 die Fernbushaltestelle/ provisorische HSB-Haltestelle Alte Eppelheimer Straße. Es wurden für beide Lose jeweils 6 Angebote eingereicht. Für jedes Los wurde der wirtschaftlichste Bieter beauftragt (2 unterschiedliche Bieter). Die Hauptmaßnahme wurde zu einem Angebotspreis in Höhe von 14.898.294 € vergeben, Los 2 wurde zu einem Angebotspreis in Höhe von 81.141 € vergeben. In einer Vorabmaßnahme wurde bereits die Regionalbushaltestelle Stadtwerke ausgeschrieben und zu einem Angebotspreis in Höhe von 97.607 € vergeben. Bislang wurden somit Maßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 15.077.042 € vergeben. Diese liegen im Bereich der geschätzten Kosten. Der damit in Zusammenhang stehende, auf die Stadt entfallende, Anteil von aktuell 4.302.000 € liegt innerhalb der Maßnahmengenehmigung in Höhe von 4.450.000 €.
3. Es besteht seit der Planungsphase ein Bauphasenplan mit Eckterminen und Meilensteinen, die zu erreichen sind. Die Maßnahme wurde in drei Hauptbauphasen und mehrere Unterbauphasen unterteilt.

Ecktermine:

vorgesehene Bauzeiten:

Baubeginn: 02.05.2018

Vollsperrung Individualverkehr + ÖPNV Kurfürsten-Anlage West bis Querspange: ab 30.07.2018 – 10.09.2018

Inbetriebnahme Individualverkehrsspuren Bereich Hauptbahnhof Nord: 19.11.2018

Vollsperrung der Gleisanlage Kurfürsten-Anlage West: 19.11.2018

Inbetriebnahme Gleisanlagen, einschließlich aller Haltestellen: 11.09.2019

Bauende: 20.12.2019

Bei den genannten Bauzeiten kann es gegebenenfalls zu Verschiebungen kommen.

4. 02.05.2018