

Neubau einer 2-3zügigen Realschule in Heidelberg-Kirchheim

Ablaufkonzept / Zeitplan B	2004												2005												2006				
	2/04	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1/05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1/06	2	3	4	
Verträge																													
Entwurf																													
Kostenberechnung																													
Vorlage zur Ausführungsgenehmigung																													
BAS 19.10.04																													
Bezirksb 12.10 / Kulturaus.13.10/ HAFA 27.10																													
Ausführungsgenehm. Gemeinderat 18.11.04													18.11.04																
Genehmigungsplanung / Baueingabe																													
Ausführungsplanung																													
Leistungsverzeichnisse																													
Ausschreibungen EG ?																													
Submissionen																													
Vergaben /Bauausschuss																													
Baubeginn Mai 2005																													
Bauabwicklung																									bis Herbst 2006				