

<b>Prüfung der Bauausgaben 1999 – 2002 durch die GPA</b>								
Nr.	Amt	Baumaßnahme	Festgestellte Zuvielzahlungen €	ausgeräumt €	reduziert €	erstattet €	offen €	Hinweise zur Bearbeitung
A 01	allgem.							Bestätigung der Vergabe- und Abrechnungsprüfung durch das örtliche RPA. Hinweis auf eingeschränkte Prüfung wg. personeller Unterbesetzung im Prüfungszeitraum
A 02	allgem.	Verschiedene Baumaßnahmen						Allgemeine Hinweise, dass Hochbaumaumaßnahmen vereinzelt nicht öffentlich sondern nur beschränkt ausgeschrieben wurden. Wird künftig beachtet.
A 03	allgem.	Verschiedene Baumaßnahmen						Allgemeine Hinweise, dass bei vereinzelt Hochbaumaßnahmen unstatthafte Verhandlungen über den Angebotsinhalt geführt wurden. Wird künftig beachtet.
A 04	allgem.	Verschiedene Baumaßnahmen						Allgemeine Hinweise, dass bei vereinzelt Hochbaumaßnahmen Zuschlags- und Bindefristen nicht eingehalten wurden. Wird künftig beachtet.
A 05	allgem.	Verschiedene Baumaßnahmen						Allgemeine Hinweise, dass zur Prüfung erforderliche Unterlagen teilweise nicht vollständig oder nicht aufbereitet waren. Wird künftig beachtet.
A 06	allgem.	Verschiedene Baumaßnahmen						Allgemeine Hinweise, dass vereinzelt Nachtragsangebote nicht schriftlich beauftragt wurden. Wird künftig beachtet.
A 07	OE 19	Grundschule Emmertsgrund	641,44	641,44	0,00	0,00	0,00	Keine Rückerstattung. Die Prüfungsbemerkungen konnten ausgeräumt werden. Die vergütete "Besondere Leistung" war gerechtfertigt.
A 08	OE 19	Grundschule Emmertsgrund	895,80	0,00	0,00	895,80	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 09	OE 19	Grundschule Emmertsgrund	2.360,32	0,00	0,00	0,00	2.360,32	Rückforderung wurde anerkannt. Die Überzahlung wird mit Ende 2006 fälligen Forderungen des Statikers aus einer aktuellen Baumaßnahme verrechnet.
A 10	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule	641,09	0,00	0,00	641,09	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 11	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule	4.293,11	4.293,11	0,00	0,00	0,00	Keine Rückerstattung. Die Prüfungsbemerkungen konnten weitgehend ausgeräumt werden. Von der Rückforderung einer verbleibenden geringen Überzahlung wurde abgesehen, da der Anspruch wg. der nicht eindeutigen Rechtslage nicht durchsetzbar war.
A 12	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule	3.291,70	3.291,70	0,00	0,00	0,00	Wegen einer nicht eindeutigen Leistungsbeschreibung war eine Klärung nicht mehr möglich und eine Rückforderung insoweit nicht durchsetzbar. Künftig wird die Leistung so ausgeschrieben, dass kein Auslegungsspielraum besteht.
A 13	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule						Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Verhandlungen über den Angebotsinhalt geführt wurden. Wird künftig beachtet.
A 14	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule						Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Änderungen der Angebotspreise vorgenommen wurden. Wird künftig beachtet.

Anlage 1 zur Drucksache: 0118/2006/IV

A 15	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Angebotsveränderungen vorgenommen wurden. Wird künftig beachtet.
A 16	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule	4.351,23	0,00	0,00	0,00	4.351,23		Eigenschaden wurde geltend gemacht.
A 17	OE 19	Johannes Gutenberg-Schule	1.686,44	0,00	0,00	0,00	1.686,44		Eigenschaden wurde geltend gemacht.
A 18	OE 19	Kindertagesstätte Altstadt II							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Änderungen der Angebotspreise vorgenommen wurden. Wird künftig beachtet.
A 19	OE 19	Verw.-Gebäude Kornmarkt	1.152,33	0,00			1.152,33	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 20	OE 19	Robert-Koch-Schule							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Änderungen der Angebotspreise vorgenommen wurden. Wird künftig beachtet.
A 21	OE 19	Mönchhofschule und Johannes-Kepler-Realschule							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Verhandlungen über den Angebotsinhalt geführt wurden. Wird künftig beachtet.
A 22	OE 19	Bürgerzentrum Kirchheim, Kita,							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Verhandlungen über den Angebotsinhalt geführt wurden. Wird künftig beachtet.
A 23	OE 19	Bürgerzentrum Kirchheim, Kita,	7.178,54	7.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Rückerstattung. Wegen einer nicht eindeutigen Leistungsbeschreibung war eine Klärung nicht mehr möglich und eine Rückforderung insoweit nicht durchsetzbar. Künftig wird die Leistung so ausgeschrieben, dass kein Auslegungsspielraum besteht. Außerdem ist zu erwägen, Architektenleistungen künftig zu dokumentieren und bei Auswahlentscheidungen zu berücksichtigen.
A 24	OE 19	Bürgerzentrum Kirchheim, Kita,	831,72	0,00	0,00	831,72	0,00	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 25	OE 19	Marie-Baum-Schule	5.284,76	0,00	3.535,25	0,00	1.749,51		Die hohe Differenz Kostenberechnung - Kostenfeststellung ist bei zwei Leistungspositionen auf eine veränderte Bauausführung zurückzuführen, die nicht dem Architekten angelastet werden kann. Die Neuberechnung des Honorars ergibt eine Überzahlung von 1.749,51 €, die zurückgefordert wurde.
A 26	OE 19	Kurfürst – Friedrich - Gymnasium							Allgemeine Hinweise, dass unstatthafte Verhandlungen über den Angebotsinhalt geführt wurden. Wird künftig beachtet.
A 27	OE 19	Kurfürst–Friedrich-Gymnasium							Allgemeine Hinweise zu Mängeln in der Leistungsbeschreibung. Wird künftig beachtet.
A 28	OE 19	Kurfürst–Friedrich-Gymnasium	9.352,93	9.352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Rückerstattung. Eine Aufklärung war wegen unzureichender Aufmasse und mangelhafter Leistungsdokumentation nicht mehr möglich und eine Rückforderung insoweit nicht durchzusetzen.
A 29	OE 19	Kurfürst–Friedrich-Gymnasium	8.062,11	0,00	4.031,05	0,00	4.031,06		Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens des Architekten bei der Mengenermittlung war nicht nachzuweisen. Die Forderung wurde wg. nicht beanstandeter erhöhter Preise auf 4.031,05 € reduziert und geltend gemacht. Die Regulierung seitens der Haftpflichtversicherung steht noch aus.
A 30	OE 19	Kurfürst–Friedrich-Gymnasium	13.345,27	0,00	6.672,63	0,00	6.672,64		Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens des Architekten bei der Mengenermittlung war nicht nachzuweisen. Die Forderung wurde wg. nicht beanstandeter erhöhter Preise auf 6.672,63 € reduziert und geltend gemacht. Die Regulierung seitens der Haftpflichtversicherung steht noch aus.
A 31	OE 19	Kurfürst–Friedrich-Gymnasium	20.562,31	0,00	0,00	0,00	20.562,31		Die Rückforderung wurde in voller Höhe geltend gemacht. Die Regulierung durch die Haftpflichtversicherung steht noch aus.

Anlage 1 zur Drucksache: 0118/2006/IV

A 32	OE 19	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	7.228,55	0,00	0,00	0,00	7.228,55	Die ausführende Firma bleibt bei ihrer Auffassung, dass eine besondere Leistung erbracht wurde, die gesondert zu bezahlen ist. Forderung wird im Klageweg durchgesetzt.
A 33	66	Staukanal Rombachweg	6.596,75	0,00	4.301,75	2.295,00	0,00	Die Prüfungsbemerkungen konnten teilweise ausgeräumt werden. Im Rahmen der Bauausführung vereinbarte Leistungsänderungen waren nicht aktenkundig gemacht. Die auf 2.295,00 € reduzierte Überzahlung wurde erstattet.
A 34	66	Staukanal Rombachweg	897,77	0,00	0,00	897,77	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 35	66	Staukanal Rombachweg	2.609,59	2.609,59	0,00	0,00	0,00	Keine Überzahlung. Die Prüfungsbemerkungen konnten ausgeräumt werden. Im Rahmen der Bauausführung vereinbarte Leistungsänderungen waren nicht aktenkundig gemacht.
A 36	66	Staukanal Rombachweg	207,82	0,00	0,00	207,82	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 37	66	Kanalerneuerung Dossenheimer-Landstraße - Mühlthalstraße	3.237,99	0,00	0,00	3.237,99	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 38	66	RÜB Ebertplatz, 1. BA	23.485,55	0,00	3.487,42	19.998,13	0,00	Die Prüfungsbemerkungen konnten teilweise ausgeräumt werden. Die nach Wegfall einer LV – Pos. auf 19.998,13 € reduzierte Überzahlung wurde erstattet.
A 39	66	RÜB Ebertplatz, 1. BA	3.057,57	0,00	2.024,92	0,00	1.032,65	Die Prüfungsbemerkungen konnten teilweise ausgeräumt werden. Die auf 1.032,65 € reduzierte Überzahlung wurde zur Eigenschadenversicherung angemeldet.
A 40	66	Ausbau Schlierbacher Landstraße	24.523,63	0,00	0,00	24.523,63	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 41	66	Ausbau Schlierbacher Landstraße	61.638,02	0,00	0,00	61.638,02	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 42	67	Sportzentrum West Wieblingen	22.867,23	0,00	0,00	22.867,23	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 43	67	Sportzentrum West Wieblingen	5.957,05	0,00	0,00	5.957,05	0,00	Überzahlung wurde erstattet.
A 44	OE 19	Schwimmbad Tiergartenstraße	9.366,66	0,00	4.366,66	5.000,00	0,00	Der Rückersatz wurde durch Vergleich auf 5.000 € verringert. Der Betrag ist eingegangen.
			<b>255.605,28</b>	<b>27.367,31</b>	<b>28.419,68</b>	<b>150.143,58</b>	<b>49.674,71</b>	