

Stadt Heidelberg
Dezernat II, Tiefbauamt

**Straßenbahn Kirchheim; Stand und
Abwicklung der Restarbeiten**

Informationsvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	Kenntnis genommen	Handzeichen
Bauausschuss	21.11.2006	Ö	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Bezirksbeirat Kirchheim	05.12.2006	Ö	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

Inhalt der Information:

Der Bauausschuss nimmt von der Information Kenntnis.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
MO 4		Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur Begründung: Neubau einer rund 4,4 km langen Straßenbahntrasse mit Anbindung des zweitgrößten Heidelberger Stadtteils

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

(keine)

Begründung:

Allgemeines:

In der Nacht vom 14.11.2006 auf den 15.11.2006 wurde erfolgreich eine Probefahrt der Straßenbahn auf der neuen rund 4,4 km langen Neubaustrecke zwischen Römerkreis /Abzweig Ringstraße und Kirchheimer Friedhof durchgeführt.

Am Samstag, den 09.12.2006 wird zur Eröffnung der neuen Straßenbahntrasse die Fahrt auf der kompletten Strecke kostenlos angeboten.

Der kostenpflichtige Regelbetrieb (üblicher 10 Minuten-Takt während der Hauptverkehrszeit) beginnt am Morgen des 10.12.2006.

Die Schulungsfahrten für das Personal der RNV werden ab 22.12.2006 zwei mal täglich (je 1 mal morgens und abends) durchgeführt.

Stand der Arbeiten bis zur geplanten Inbetriebnahme am 10.12.2007:

2.Bauabschnitt:

Römerkreis

Die provisorische Signalanlage ist in Betrieb

Ringstraße

Die Signalanlagen Kaiser- und Lessingstraße werden derzeit hergestellt.
Die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen.

Czernyring

Es laufen die letzten Arbeiten für die Verkehrsumlegung.
Die Asphaltdecke des östlichen Bereiches wird erst im Frühjahr 2007 eingebaut.

Carl-Benz-Straße

Die Asphaltdecke der Fahrbahn ist eingebaut, während die Decke des Radweges und der Asphalt zwischen den Gleisen noch nicht durchgeführt ist.

Hebelstraße

Der Kreisverkehr wird derzeit hergestellt.

Die Asphaltdecke des Kreises und die Kreuzung Hebelstraße/Rudolf-Diesel-Straße werden im Frühjahr 2007 hergestellt.

Kirchheimer Weg

Die restlichen Bordsteinarbeiten erfolgen in der 46. Kalenderwoche.

Der Einbau der Asphaltdecke auf der Westseite wird bis 1. Quartal 2007 durchgeführt.

3. Bauabschnitt:

Friedhof

Die Haltestelle ist hergestellt.

Die Herstellung der Parkflächen und der Zuwegung erfolgt mit Beginn 2007.

Cuzaring

Der Gleis- und Straßenbereich wird bis 09.12.2006 fertiggestellt.

Heuauerweg

Die Fertigstellung der Gehwege erfolgt noch in 2006.

Schwetzingen Straße von Spinne bis Odenwaldstraße

Die Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich außerhalb der Haltestelle einschließlich der Flächen vor dem Bürgerzentrum werden voraussichtlich im 2. Quartal 2007 abgeschlossen sein.

Abschluss des Gleis-/Haltestellen- und Straßenbereiches bis 09.12.2006.

Pflasterung des Gehweges West zwischen Rathaus und Zentstraße bis 09.12.2006.

Arbeiten im Bereich Gehweg Ost werden voraussichtlich bis Ende Dezember 2006 abgeschlossen.

Schwetzingen Straße von Odenwaldstraße bis Alstater Straße

Der Gleis- und Straßenbahnbereich wird bis 09.12.2006 fertiggestellt sein.

Beginn mit den Stadtwerkarbeiten und den Gehwegpflasterungsarbeiten noch in 2006.

Platzgestaltung Odenwaldstraße bis 2. Quartal 2007.

Schwetzingen Straße von Alstater Straße bis Franzosengewann

Der Gleis- und Straßenbahnbereich wird bis 09.12.2006 hergestellt sein. Der westliche

Straßenbau im Abschnitt zwischen Albert Fritz Straße und Breslauer Straße wird im 1. Quartal 2007 abgeschlossen.

Durchführung der Stadtwerkarbeiten und die Herstellung der Geh- und Radwege erfolgt bis 2. Quartal 2007.

4. Bauabschnitt.

Montpellierbrücke

Die Bauarbeiten an der Haltestelle werden bis 09.12.2006 abgeschlossen sein.

Der Einbau aller Brückenlager wird bis 4/07 abgeschlossen. Die Befahrung der Brücke durch die Straßenbahn ist während dieser Arbeiten ohne Einschränkung möglich.

Abschlussarbeiten nach Inbetriebnahme bis 2. Quartal 2007:

2. Bauabschnitt:

Römerkreis

Inbetriebnahme der endgültigen Signalanlage.

Czernyring

Die Asphaltdecke des östlichen Bereiches wird im Frühjahr 2007 eingebaut.

Carl-Benz-Straße

Der Radweg und der Asphalt zwischen den Gleisen wird bis 2. Quartal 2007 eingebaut.

Hebelstraße

Die Asphaltdecke des Kreisels und die Kreuzung Hebelstraße/Rudolf-Diesel-Straße werden bis 2. Quartal 2007 hergestellt.

Kirchheimer Weg

Der Einbau der Asphaltdecke auf der Westseite wird bis Ende des 1. Quartals 2007 durchgeführt.

3. Bauabschnitt:

Friedhof

Die Herstellung der Parkflächen und der Zuwegung erfolgt bis Ende des 1. Quartals 2007.

Schwetzingen Straße von Spinne bis Odenwaldstraße

Die Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich außerhalb der Haltestelle einschließlich der Flächen vor dem Bürgerzentrum werden bis Ende des 2. Quartals 2007 abgeschlossen sein.

Schwetzingen Straße von Odenwaldstraße bis Alstater Straße

Durchführung der Gehwegpflasterungsarbeiten erfolgt bis 2. Quartal 2007.
Platzgestaltung Odenwaldstraße bis 2. Quartal 2007.

Schwetzingen Straße von Alstater Straße bis Franzosengewann

Der westliche Straßenbau im Abschnitt zwischen Albert Fritz Straße und Breslauer Straße wird im 1. Quartal 2007 abgeschlossen.
Durchführung der Stadtwerkearbeiten und die Herstellung der Geh- und Radwege erfolgt bis 2. Quartal 2007.

4. Bauabschnitt.

Montpellierbrücke

Der Einbau aller Brückenlager wird bis April 2007 abgeschlossen. Die Befahrung der Brücke durch die Straßenbahn ist während dieser Arbeiten ohne Einschränkung möglich.

Die Pflanzarbeiten in allen Bauabschnitten werden bis 2. Quartal 2007 abgeschlossen sein.

gez.

Prof. Dr. von der Malsburg