

Planungsabläufe Tunnel

Voraussetzung: Projektbeschluss 23.08.08 GR (ist erfolgt)
 Ziel: Baubeginn 04/12

Planungsabläufe			Bearbeitungszeit Monate	2008				2009				2010				2011				2012			
				I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1	Geo-technik	Geotechnische Erkundungsmaßnahmen	12																				
2	VOF-Verfahren	Stufe 1 Präqualifikation	4																				
		Stufe 2 Verhandlungsverfahren	3,5																				
		Auftragserteilung Planer BA 17.02/Verw. 27.02.09	T.																				
3	Planer	Planung VE + Genehmigungsplanung für den Förderantrag	12																				
4	RP	Einreichung, Bearbeitung und Bescheid Förderantrag	T.																				
5	Planer	Ausführungsplanung	15																				
6	Planer	Ausschreibung + Vergabe Tunnelbau	12																				
7		Baubeginn Tunnel	T.																				

Bauende Tunnel 04/16