

Stufe 3

Alte Hofa als Ausweichmöglichkeit zur schrittweisen Generalsanierung der WHS

1. Schritt: Erweiterung der JSS

- 7 Räume + Übungsfirma aus der Alten Hofa und
- 6 Räume aus der WHS

2. Schritt: Umzug

- 7 Räume + Übungsfirma aus der Alten Hofa und
- 6 Räume aus der WHS in die Erweiterung JSS

3. Schritt: Umzug

- 5 Räume (WHS) aus der Alten Hofa in die WHS

4. Schritt:


Teilweise Auslagerung der WHS in die Alte Hofa zur schrittweisen Sanierung der Hauptgebäude

5. Schritt:

Generalsanierung der WHS

Resultat:

Die Alte Hofa ist länger belegt, das Errichten einer Containeranlage zur Auslagerung für die schrittweise Sanierung der WHS entfällt.



Konzept
Schrittweisen Generalsanierung der WHS

Schulzentrum-Mitte:
Stufe 3