

Zusammenstellung der Lichtsignalanlagen im Beschleunigungsprogramm HD Bus

Angebots- und Betriebsplanung
Mannheim, im März 2014

rnv GmbH

Beschleunigungsprogramm HD / 1

Paket 0 Umsetzung vor 2005					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 160	Friedrich-Ebert-Anlage/Klingentorstr.	umgesetzt			noch optimierungsbedürftig auch Peterskirche
K 161	Friedrich-Ebert-Anlage/Grabengasse	umgesetzt			noch optimierungsbedürftig auch Peterskirche
K 168	Brückenstraße/Brückenkopfstr.	umgesetzt			
K 169	Mönchhofplatz	umgesetzt			
K 233	Friedrich-Ebert-Anl./Fr.-Ebert-Platz	umgesetzt			
K 233 II	Friedrich-Ebert-Anl./Ausfahrt	umgesetzt			

Beschleunigungsprogramm HD / 2

Paket 1 Umsetzung 2011					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 166	Neuenh. Landstr./Brückenkopfstr.	umgesetzt			geringfügige Reduzierung der Verlustzeiten
K 167	Neuenheimer Landstr./Alte Brücke	umgesetzt		alte K 667	noch nicht ermittelt
K 159	Ziegelhäuser Landstr./Stiftweg	umgesetzt		alte K 682	noch nicht ermittelt
K 162	Ziegelhäuser Landstr./Hirschgasse	umgesetzt		alte K 684	noch nicht ermittelt

Beschleunigungsprogramm HD / 3

Paket 2 Umsetzung 2012

Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 133	Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße	umgesetzt			Linie 31: 8 - 10 Sek. (Keine Vorgabe) Linie 33: 15 - 30 Sek. (Vorgabe erfüllt (22 Sek.)) Linien 29, 32, 39: noch nicht ermittelt
K 134	Sofienstraße/Hauptstraße	umgesetzt			
K 135	Rohrbacher Str./Bergheimer Straße	mit Gleisbau Nov. 2013	Arbeiten an LSA bis Frühjahr 2014		
K 213	Bergheimer Str./Karl-Metz-Str.	in Planung			
K 234	Friedrich-Ebert-Anlage/Märzgasse	in Planung			
K 269	FU Mönchhofschule	Auftrag vergeben	1. Quartal 2014	alte K 668	
K 227	Kurfürsten Anlage/Stadtwerke	Planung fertig	1. Halbjahr 2014		

Beschleunigungsprogramm HD / 4

Paket 3 Umsetzung 2012/13

Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 102	Vangerowstraße/Querspange	umgesetzt			noch nicht ermittelt
K 111	Bergheimer Straße/Czernyring	umgesetzt			Linie 34: 23 - 30 Sek. (Vorgabe nicht erfüllt (42 Sek.)) Linie 35: 40 - 60 Sek. (Vorgabe erfüllt (42 Sek.))
K 117	Alte Eppelheimer Str./Kurfürsten Anl.	in Planung	Baubeginn: 17.02.2014		
K 211	Bergheimer Straße/Yorkstraße	in Planung			
K 215	Kurfürsten Anlage/Karl-Metz-Str.	ausgesetzt, Teil Mobinetz			
K 103	Mannheimer Str./Richard-Kuhn-Str.	umgesetzt		ale K 631	noch nicht ermittelt

Beschleunigungsprogramm HD / 5

Paket 4					
Umsetzung 2013/14					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
RNK	Bahnhofstraße/Melacpass	in Planung 2013	1. Halbjahr 2014		
RNK	Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz	in Planung 2013	1. Halbjahr 2014		
RNK	Bahnhofstraße/Lessingstraße	in Planung 2013	1. Halbjahr 2014		
RNK	B45/Poststr./Hauptstr./Friedensbr.	keine Umsetzung, da keine Förderung		ggf. Umsetzung durch RNK	

Beschleunigungsprogramm HD / 6

<p align="center">Paket 5 Umsetzung 2014</p>					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 163	Am Hackteufel/Fischerg./Mönchg.	baul. Anpassung erforderlich	2015		
K 263	Neckarstaden/Am Brückentor	in Planung			
K 501	Schlierbacher LS/Ausfahrt Orthopädie	im Bau	umgesetzt		
<p align="center">Paket 6 Umsetzung 2013/14</p>					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 229	Rohrbacher Straße/Poststraße	mit Gleisbau Nov. 2013	umgesetzt	mit K 135	
K 237	B 37/Jubiläumsplatz	Umsetzbarkeit offen			
K 238	B 37/Bauamtsgasse/Montpellierplatz	in Planung			

Beschleunigungsprogramm HD / 7

Paket 7					
Umsetzung offen					
Knoten	Straßen	Stand	Zeitplan	Erläuterung	Effekt
K 132	Kurfürstenanlage/Poststraße	Umsetzung über Busbeschleunigung	Umsetzung mit Kurfürsten Anlage Ost		
K 177	Berliner Straße/Mönchhofstraße	ausgesetzt, Teil Mobinetz			
K 277	Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld	ausgesetzt, Teil Mobinetz			
Uni K 251	Im Neuenheimer Feld/Kopf klinik	ausgesetzt, Teil Mobinetz			
K 279	Im Neuenheimer Feld/Blumenthalstr.	ausgesetzt, Teil Mobinetz		alt Uni K 003	
Uni FU	Im Neuenheimer Feld/294 (Höhe PH)	ausgesetzt, Teil Mobinetz			