



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2019

Pos. Maßnahme Grundlage	Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2019 PLAN	2019 Gesamt	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	01.01.09 - 30.06.2019
	[T€]	1. Jahr	2. Jahr [T€]	3. Jahr [T€]	4. Jahr [T€]	5. Jahr [T€]	6. Jahr [T€]	7. Jahr	8. Jahr [T €]	9. Jahr [T€]	10. Jahr [T€]	11. Jahr [T€]	1.Hj [T€]	2.Hj [T€]	12. Jahr [T€]	13. Jahr [T€]	14. Jahr [T€]	15. Jahr [T€]	IST [T€]
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A. AUSGABEN																			
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt SUMME A.I. Vorbereitung	2.916,3	2.916,3																	2.916,3
A.II. Weitere Vorbereitung																			
1 Planungskosten Gesamtprojekt	2.581,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	196,3	14,1	103,5	16,0	282,0	298,0	295,0	162,7	247,8	1.593,5
2 Vergütung Dritter	2.174,6	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	299,2	250,0	77,2	207,9	285,1	245,0	91,7	63,7	1.566,2
3 Gutachten / Untersuchung	1.452,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	10,7	133,4	29,1	100,6	84,7	185,3	143,8	183,7	133,6	906,1
4 Öffentlichkeitsarbeit	1.276,2	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-22,4	61,9	72,6	32,0	71,4	103,4	80,0	60,0	79,2	985,6
5 Bürgerbeteiligung	70,0	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	11,2	3,1	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	18,1	21,9
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung	7.553,7	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	508,6	455,1	225,8	656,0	881,8	773,8	508,1	542,6	5.073,2
A.III. Grunderwerb																			
1.A Flächenankauf	27.305,7	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	8.160,6	301,1	501,6	0,0	478,4	478,4	2.796,1	1.500,0	451,2	22.080,0
1.C Flächenankauf außerhalb SEM	4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
2 Nebenkosten des Grunderwerbs	3.402,1	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	1.358,1	-107,5	4,7	30,7	35,5	211,7	127,5	184,2	2.847,9
3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	242,1	0,0	0,0	70,0	70,0	50,0	50,0	174,9	455,1
SUMME A.III. GRUNDERWERB	45.337,5	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	29,5	14.158,3	8.737,8	1.901,3	511,5	4,7	579,1	583,9	3.229,3	1.677,5	810,3	39.041,2
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN																			
1 Bodenordnung	641,0	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	160,0	160,0	114,9	131,1
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung	37.701,0	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	1.693,5	6.354,6	3.164,7	2.228,1	1.586,1	2.913,9	4.500,0	4.040,0	7.886,1	1.570,7	20.604,4
3 Verlagerungen / Sonstiges	20.869,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	409,4	352,8	91,5	0,0	210,0	210,0	260,0	190,6	66,1	20.143,0
4 Erschließung	184.902,4	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	28.106,7	5.514,0	11.713,4	13.948,4	8.370,6	4.051,9	8.849,4	13.245,3	15.254,8	17.393,6	31.921,4	111.139,3
5 Sonstige Kosten Erschließung	2.014,8	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	188,7	72,0	33,2	256,8	290,0	280,0	250,0	190,5	1.037,6
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen	246.129,0	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	10.964,3	28.956,5	7.639,8	18.602,1	17.654,6	10.762,3	5.671,2	12.305,1	18.320,3	19.994,8	25.880,4	33.863,6	153.055,5
A.V. Hochbaumaßnahmen																			
1 Gemeinbedarfseinrichtungen	16.594,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	1.760,9	3.287,4	941,7	323,6	0,0	6,1	6,1	40,0	5.220,0	0,0	11.328,4
2 Verlängerung Querbahnsteighalle Hauptbahnhof	4.456,7	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	5,9	5,4	2,9	3,1	6,0	1.006,0	1.000,0	0,0	2.447,7
3 Sonstiges	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen	21.551,2	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	1.778,7	3.286,3	947,6	328,9	2,9	9,2	12,1	1.246,0	6.420,0	100,0	13.776,1
A.VI. Sonstige Kosten																			
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN	24.485,8	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	1.523,6	1.707,3	2.611,7	1.705,9	1.373,3	922,3	1.581,4	2.503,7	2.279,2	2.276,2	4.652,9	13.696,1
SUMME A. AUSGABEN	347.973,5	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	32.388,5	25.746,7	33.756,5	22.718,0	13.431,1	6.827,0	15.130,8	22.301,7	27.523,1	36.762,2	39.969,4	227.558,4





Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2019

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt	vor 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	01.01.09 -
			PLAN	städt. HH	IST	IST	IST	PLAN	Gesamt	PLAN	PLAN	PLAN	30.06.2019								
				1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	1.Hj	2.Hj	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr	IST
			[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

B. EINNAHMEN																			
B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF [Grunderwerbskonzept]																			
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF	74.780,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.995,1	383,6	1.974,3	700,0	26.850,0	27.550,0	12.380,1	17.332,8	12.164,5	6.053,0
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																			
1 EGH	94.080,5	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	23.896,8	643,5	5.353,3	12.677,3	5.051,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.080,5
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE	137.799,5	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	4.176,7	23.896,8	714,9	5.507,4	14.450,2	5.051,4	24,5	475,5	500,0	500,0	16.371,3	24.174,7	96.278,0
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																			
1 Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG	7.740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	500,0	0,0	93,0	93,0	1.500,0	2.200,0	2.712,3	1.235,
2 Städtebauförderung	27.165,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	3.000,0	2.900,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	23.165,
3 Bauförderung öffentlicher Gebäude	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
4 Zahlungen Stadt	33.432,6							0,0	14.932,6	10.500,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.432,6
.1 Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukturvel 0443/2015/BV Zins/Tilgung	4.932,6								4.932,6										4.932,
.1 Offiwarioig Pariener in Zuschuss- Obernalmie ininastruktur ^{ve} 0443/2015/BV Zins/Tilgung .2 Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastruktur ^{ve} 0443/2015/BV 10.000.000,0	10.000,0								10.000,0										10.000,0
2 Cramping Stituniands out amount III mittel Tigherout DS	2.500,0									2.500,0									2.500,0
.3 Czernying Stutzwanie auserplann. nn-inittei neibauarin 0067/2016/BV 2.500.000,0 4 Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV3.000 T€ + 1.500 T€										8.000,0	8.000,0								16.000,0
.4 Staduscher Rostenanten innastruktumaishanmen D3 0343/2010/DV3.000 TE + 1.500 TE	16.000,0									6.000,0	8.000,0								16.000,0
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen	68.577,9	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	2.339,8	2.560,2	18.002,6	13.400,0	10.365,0	1.500,0	1.000,0	93,0	1.093,0	2.500,0	3.200,0	4.712,3	58.072,6
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																			
1 Dritte	794,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	672,6	75,2	0,5	29,5	30,0	0,0	0,0	0,0	764,
2 Stadt Heidelberg	40.627,6	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.504,2	0,0	200,0	1.300,0	1.500,0	0,0	0,0	20.400,7	18.926,
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE	41.422,0	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.669,6	5,9	358,8	2.204,7	2.176,8	75,2	200,5	1.329,5	1.530,0	0,0	0,0	20.400,7	19.691,
SUMME B. EINNAHMEN	322.579,7	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	26.463,0	19.076,2	24.107,1	27.375,6	8.600,9	1.925,0	28.748,0	30.673,0	15.380,1	36.904,1	61.452,3	180.095,3
C FINANZIERUNG																			
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																			
SUMME C.I.		0,0	-4.746,6	-10.372,4	-17.173,8	-15.977,2	-20.193,9	-26.030,3	-32.714,2	-42.340,3	-37.803,5	-42.536,7	-47.791,8	-33.811,5	-33.798,4	-46.055,8	-45.660,9	-24.287,9	-42.529,
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																			
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN	-9.624,0	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-710,6	-733,9	-613,1	-710,1	-357,1	-720,1	-1.077,2	-962,7	-1.215,7	-1.105,8	-5.619,0
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführun	-25.393,8	0,0	-4.755,3	-10.547,1	-17.621,7	-16.481,8	-20.828,7	-26.754,3	-33.424,8	-43.074,2	-38.416,6	-43.246,8	-48.148,8	-34.531,6	-34.875,5	-47.018,5	-46.876,6	-25.393,8	-48.148,8

Aufgestellt: DSK Heidelberg 13.11.2019