

Gebäude	Nr	Nutzung	Projektbezeichnung	Kosten	Ausführung von	Ausführung bis	Abrechnungssumme	Abrechnung in %
Marktplatz	10	Rathaus	Sanierung Aufzug Neubau	250.000,00	Okt 2013	Nov 2013	116.405,22	46,56%
Dossenheimer Landstraße	6	Tiefburg	Renovierung WC EG und Erneuerung Fenster	293.000,00	Sep 13	Mai 14	163.396,12	55,77%
Dossenheimer Landstraße	5	Altes Rathaus Handschuhshaim	Erneuerung Dach + Fassade,	450.000,00	Jun 2015	Dez 2015	274.714,02	61,05%
Rohrbacher Straße	115	Bergfriedhof	Erneuerung Unteröfen	260.000,00	Sep 2015	Feb 2016	167.899,09	64,58%
Plöck	40-42	Hölderlin-Gymnasium	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume Biologie + Physik	1.520.000,00	Jun 2012	Sep 2013	1.006.360,48	66,21%
Baden-Badener-Straße	14	IGH-Primarstufe	Schulausstattung	390.000,00	Mai 2011	Jun 2011	260.056,10	66,68%
Gaisbergstraße	81	Kita Gaisbergstraße	Instandsetzung Dach + Fassadenanstrich	250.000,00	Mrz 2008	Jun 2008	172.070,98	68,83%
Alte Eppelheimer Straße	80	Hotel Metropol	Unterbringung von Flüchtlingen	1.183.000,00	Nov 2014	Mai 2014	830.606,80	70,21%
Schwanenweg	3	Albert-Schweitzer-Schule	Dach- und Fassadensanierung	4.650.000,00	Jan 07	Mai 2010	3.426.034,50	73,68%
Marie-Probst-Straße	8	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Elektrolabore Raum 201 - 204	600.000,00	Mai 2016	Sep 2016	450.577,26	75,10%
Klingenteichstraße	24	Kita Klingenteichstraße	Sanierung Dach, Fassade und Innen	580.000,00	Apr 2011	Jun 2011	448.687,19	77,36%
Schäfergasse	18	Kurpfalzschule	Neubau Turnhalle	2.392.000,00	Jun 2003	Mai 04	1.940.661,45	81,13%
Patton Barracks	103	Flüchtlingsunterkunft	Herrichten Gebäude 103 für Flüchtlinge	499.000,00	Dez 2014	Mrz 15	408.603,61	81,88%
Berliner Straße	100	Heiligenbergschule	Erneuerung WCs Haupthaus und Sporthalle	400.000,00	Jul 2014	Mrz 2016	327.853,07	81,96%
Plöck	103-105	Theodor-Heuss-Realschule	Innensanierung (NAWIS, Chemie, Physik, Vorbereitung)	802.000,00	Nov 2014	Apr 2015	662.273,50	82,58%
Bierhelderhof	1	Gaststätte	Erneuerungsmaßnahmen, Abwasser	432.000,00	Sep 2011	Jul 2012	359.136,35	83,13%
Kornmarkt	5	VG Palais Graimberg	Erneuerung Haustechnik, Brandschutz, energetische Maßnahmen	4.534.000,00	Sep 2012	Dez 2013	3.778.049,91	83,33%
Plöck	40-42	Hölderlin-Gymnasium	Sanierung Dach und Grundleitung Haus 1+2	670.000,00	Okt 13	Okt 14	587.670,53	87,71%
Belfortstraße	2	Anteil ehem. Hauptpost	Sanierung der Decke TG, Zufahrtsrampe + Seitenbau	787.000,00	Sep 11	Jun 2012	691.678,91	87,89%

Gebäude	Nr	Nutzung	Projektbezeichnung	Kosten	Ausführung von	Ausführung bis	Abrechnungssumme	Abrechnung in %
Forum	1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Foyer II + Fassade (2.BA)	1.235.000,00	Mai 2011	Sep 2011	1.087.769,55	88,08%
Forum	1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung 3.BA (Familiencafe)	1.857.500,00	Apr 2012	Dez 2012	1.655.547,52	89,13%
Marktplatz	10	Rathaus	Neubau, Sanierung Toiletten und Aufzug	285.000,00	Jan 2010	Apr 2010	255.062,42	89,50%
Am Waldrand	21	Waldparkschule	Erneuerung der Hausinstallation und Elektro (Grundsanierung)	4.470.000,00	Jul 2009	Dez 2011	4.224.118,35	94,50%
Vangerowstraße	11	Kita Vangerowstraße	Generalsanierung	2.360.000,00	Jan 2009	Jul 2010	2.230.758,04	94,52%
Rohrbacher Straße	96	Pestalozzischule	Erneuerung Dach, WC, Sanitär	1.750.000,00	Jul 2009	Feb 2011	1.655.573,47	94,60%
Plöck	40-42	Hölderlin-Gymnasium	Sanierung Toiletten	390.000,00	Sep 2009	Dez 2009	373.787,61	95,84%
Neckarstaden	2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung Fachräume Physik	650.000,00	Okt 2014	Apr 2015	630.278,22	96,97%
Im Neuenheimer Feld	710	OSP	Erneuerung Beleuchtung der gesamten Schwimmhalle	260.000,00	Jul 2014	Aug 2014	252.710,57	97,20%
Heidelberger Straße	61	Eichendorffschule	Sanierung nach Auszug der Gregor-Mendel-Realschule	5.631.500,00	Marz 2008	Sep 2010	5.474.630,37	97,21%
Am Karlstor	1	Kulturhaus Karlstorbahnhof	Umbau Restaurant zu Disco Klub_k	300.000,00	Jun 12	Sep 2012	293.045,72	97,68%
Bergheimer Straße	76	Volkshochschule	Sanierung Haustechnische Anlagen + WC-Anlagen	671.000,00	Jul 2010	Okt 2010	656.471,84	97,83%
Plöck	40-42	Hölderlin-Gymnasium	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachklassen (Bio, Chemie)	1.023.700,00	Jul 2009	Sep 2010	1.002.266,74	97,91%
Landhausstraße	20	Landhausschule	Erneuerung der Toiletten Haupthaus einschl. Wasserleitungen	455.000,00	Aug 2011	Nov 2011	448.588,89	98,59%
Heiliggeiststraße	12	Verwaltungsgebäude	Umbau für 20 Arbeitsplätze u. Sanierung der Fassade	710.000,00	Okt 2014	Apr 2015	704.128,28	99,17%
Rohrbacher Straße	115	Bergfriedhof	Technische Erneuerung und bauliche Anpassung Krematorium	697.000,00	Feb 2014	Mrz 2015	702.667,67	100,81%
Hauptstraße	97	Kurpfälzisches Museum	Erweiterung Lüftung Halle/Wechsausstellung	2.085.000,00	Mrz 2011	Feb 2012	2.103.148,77	100,87%
Neckarvorland		Toilettenanlage	Umsetzung Toilettenkonzept	406.000,00	Apr 2009	Jul 2010	411.309,37	101,31%
Mönchhofstraße	18-20	Mönchhofschule	Dachsanierung	664.000,00	Jul 2009	Mrz 2010	673.030,60	101,36%

Gebäude	Nr	Nutzung	Projektbezeichnung	Kosten	Ausführung von	Ausführung bis	Abrechnungssumme	Abrechnung in %
Mönchhofstraße	18-24	Johannes-Kepler-Realschule	Dachsanierung	664.000,00	Jul 2009	Feb 2010	673.030,60	101,36%
Römerstraße	77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Sanitär und WC, Haupthaus + Stelzenbau, Elektroinstallation + Decken Stelzenbau	1.200.000,00	Jun 2011	Sep 2011	1.220.697,79	101,72%
Blumenstraße	24	Kita Blumenstraße	Innenrenovierung, Renovierung Dach und Fenster + Auslagerung	1.083.200,00	Apr 2011	Dez 2011	1.118.005,91	103,21%
Tiergartenstraße	126	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik, 1.BA	549.000,00	Sep 13	Dez 13	570.549,30	103,93%
Römerstraße	77	Willy-Hellpach-Schule	Erweiterung und Sanierung, 1. BA	1.023.000,00	Jul 2015	Dez 2015	1.063.370,71	103,95%
Berliner Straße	100	Heiligenbergschule	Verbesserung des Bereichs der Essensversorgung	502.000,00	Jul 2013	Sep 2013	524.128,89	104,41%
Schwalbenweg	1b	Graf-von-Galen-Schule	Erneuerung der Haustechnik Sporthalle, Duschen und Umkleiden	550.000,00	Jan 13	Sep 2013	574.603,81	104,47%
Maria-Probst-Straße	8	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Werkstatt, Dach, Fassade	5.915.000,00	Mai 2010	Okt 2011	6.187.030,41	104,60%
Vangerowstraße	9	Wilckensschule	Ausbau Untergeschoss/ Betreuungsräume einschließlich Mensa	355.000,00	Mrz 2010	Sep 2010	373.650,52	105,25%
Forum	1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Bürgersaal + Foyer I (1.BA)	2.869.160,00	Apr 2010	Sep 2011	3.035.513,33	105,80%
Lutherstraße	18	Stadtteilverein Neuenheim	Bürgerzentrum Neuenheim	1.922.000,00	Mrz 2012	Nov 2013	2.061.265,78	107,25%
Rathausstraße	43	Bürgeramt , Vereine	Renovierung	322.000,00	Apr 2013	Sep 2013	346.117,61	107,49%
Schäfergasse	18	Kurpfalzschule	Verbesserung des Essensituation	899.800,00	Apr 2014	Jan 2015	971.573,82	107,98%
Karolingerweg	16	Kita Karolingerweg	Umbau Haus 2 für Kita	794.000,00	Jul 13	Dez 13	858.514,06	108,13%
Mannheimer Straße	217	Fröbelschule	Sanierung Pausenhalle und WCs sowie Einrichtung einer Mensa	770.000,00	Apr 2010	Feb 11	833.968,70	108,31%
Neckarstaden	2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Sanierung Dach und Fenster (Südseite)	2.130.000,00	Mai 2009	Sep 2010	2.307.958,70	108,35%
Wilhelmsfelder Straße	64	Kita Ziegelhausen	Innensanierung, Essensversorgung + Auslagerung	430.000,00	Aug 2012	Dez 2012	468.500,18	108,95%

Gebäude	Nr	Nutzung	Projektbezeichnung	Kosten	Ausführung von	Ausführung bis	Abrechnungssumme	Abrechnung in %
Rohrbacher Straße	96	Pestalozzischule, Turnhalle	Erneuerung Haustechnik und Duschen	1.870.000,00	Mai 2010	Mrz 2011	2.063.688,02	110,36%
Mönchhofstraße	18-20	Mönchhofschule, Turnhalle	Erneuerung Duschen und WCs	285.000,00	Jul 2010	Sep 2010	316.493,55	111,05%
Schwalbenweg	1b	Graf-von-Galen-Schule	Interimslösung Grundschule Bahnstadt	450.000,00	Mrz 2014	Nov 2014	500.300,77	111,18%
Czernyring	3	Theater	Auslagerung Theater während Sanierung	5.669.100,00	Jan 2009	Jun 2012	6.335.300,15	111,75%
Am Fürstenweiher	40	Steinbachhalle	Sanierung und Erweiterung Steinbachhalle	3.455.000,00	Mai 2010	Mrz 2012	3.867.561,79	111,94%
Forum	1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung der Haustechnikzentrale	1.338.000,00	Jul 2009	Apr 2011	1.510.830,38	112,92%
Neckarstaden	2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung der Toiletten incl. Behindertentoilette	447.000,00	Jul 2013	Dez 2013	504.976,36	112,97%
Theaterstraße	11	Kinderschutzbund	Instandsetzung Dach und Blech inc. Dämmung und Ausbau DG	570.000,00	Aug 13	Dez 14	653.168,69	114,59%
Neckarstaden	2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Verbesserung der Essensituation	662.000,00	Jun 2013	Sep 2013	778.476,43	117,59%
Czernyring	03	Alte Feuerwache	Instandhaltung für Kreativwirtschaft	464.000,00	Jun 13	Mai 14	550.418,50	118,62%
				84.030.960,00			81.177.323,85	96,60%
					2.853.636,15			