

# Anlage 1

## Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€

### Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Stand 14. Dezember 2022

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen, aufgrund von Preissteigerungen **und unvorhersehbaren Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderatsbeschluss zur Ausführung oder interne Ausführungsgenehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen <b>unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen</b>	SUMME genehmigte Kosten <small>(einschließlich Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>	aktueller Beauftragungsstand Stand Dezember 2022	Kostenprognose Stand Dezember 2022 <small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small>	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	projektbezogene Mehr- bzw. Minderkosten <small>(Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten)</small>
1.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000 €	----	2.450.000 €	2.476.534 €	2.490.000 €	1,6%	----	40.000 €
2.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	----	1.100.000 €	351.525 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €	0 €
3.	Kita Stettiner Straße	Neubau <small>(Ausschreibungsergebnis = keine Angebote abgegeben)</small>	5.450.000 €	----	5.450.000 €	1.198.982 €	7.000.000 € bis 8.500.000 €	28,4% -56,0 %	264.000 €	1.550.000 € bis 3.050.000 €
4.	Kita Furtwängler Straße	Neubau	2.503.000 €	----	2.503.000 €	2.523.748 €	2.600.000 €	3,9%	264.000 €	97.000 €
5.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	----	2.250.000 €	1.709.492 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €	0 €
6.	Bunsen-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.840.000 €	----	1.840.000 €	1.058.021 €	1.840.000 €	0,0%	1.340.903 €	0 €
7.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.360.000 €	----	1.360.000 €	875.766 €	1.360.000 €	0,0%	897.168 €	0 €
8.	Theodor- Heuss-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.024.000 €	----	1.024.000 €	597.172 €	1.024.000 €	0,0%	676.110 €	0 €
9.	Marie-Marcks-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	3.150.000 €	----	3.150.000 €	596.551 €	3.350.000 €	6,3%	869.904 €	200.000 €
10.	Wilckens-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	2.750.000 €	----	2.750.000 €	540.204 €	2.950.000 €	7,3%	329.000 €	200.000 €
11.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	1.425.700 €	5.678.700 €	5.381.862 €	5.678.700 €	0,0%	270.000 €	0 €
12.	Geschwister-Scholl-Schule	Neubau Sporthalle	6.725.000 €	----	6.725.000 €	2.833.521 €	6.725.000 €	0,0%	270.000 €	0 €
13.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Fenstersanierungen und Sonnenschutz NUR Hauptgebäude Neckarstadt	2.550.000 €	----	2.550.000 €	216.010 €	2.550.000 €	0,0%	----	0 €
14.	Carl-Bosch-Schule	BA 1. Sanierungen Trennwände Flur Altbau (Schadstoffe) BA 2. Sanierungen WC-Schacht 1 und 2 Neubau	3.100.000 €	----	3.100.000 €	213.890 €	3.100.000 €	0,0%	949.000 €	0 €
15.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	----	780.000 €	503.386 €	780.000 €	0,0%	962.000 €	0 €
16.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	----	560.000 €	630.987 €	640.000 €	14,3%	----	80.000 €
17.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	80.000 €	570.000 €	574.273 €	580.000 €	1,8%	----	10.000 €
18.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	----	832.000 €	491.404 €	832.000 €	0,0%	557.996 €	0 €
19.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	----	810.000 €	579.210 €	810.000 €	0,0%	503.836 €	0 €
20.	Willy-Hellpach-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	707.000 €	----	707.000 €	416.563 €	707.000 €	0,0%	549.736 €	0 €
21.	Waldparkschule	Digitales Zentrum (Hub)	578.000 €	----	578.000 €	74.744 €	578.000 €	0,0%	----	0 €
22.	Schulcampus Mitte NUR WETTBEWERB:	Umsetzung des Wettbewerbes und Festlegung des zukünftigen, baulichen Umfangs.	530.000 €	----	530.000 €	129.424 €	530.000 €	0,0%	----	0 €
			45.792.000 €	1.505.700 €	47.297.700 €	23.973.269 €	49.474.700 € bis 50.974.700 €		11.379.652 €	+ 2.177.000 € bis + 3.677.000 €
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)			+ 4,6 % bis + 7,8 %		