

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Grundschulen									
Sandgasse 14	Friedrich-Ebert-Schule (GS)								
Sandgasse 14	Friedrich-Ebert-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	120.000	120.000			2010	
Schäfergasse 18	Kurpfalzschule (GS)								
Schäfergasse 18	Kurpfalzschule	Erneuerung der Toiletten	2	120.000	120.000			2010	
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule (GS)								
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule	Erneuerung Dach, WC, Sanitär	1	1.500.000	1.750.000		2009 - 2010		Förderung über KP II
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule - Turnhalle	Erneuerung Haustechnik, Duschen und Umgestaltung	1	1.755.000	2.050.000			2010	Kostenreduzierung wird geprüft
Mönchhofstraße 18 - 24	Mönchhofschule (GS)								
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule	Erneuerung der Dacheindeckung u.a.	1	50.000	664.000		2009 - 2010		komplette Dachsanierung wg. kaputtem Tragwerk, Förderung über KP II
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule, Turnhalle	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle	1	22.000	22.000		2009		
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule, Turnhalle	Erneuerung Duschen, WCs	1	180.000	285.000		2009		Zuschuss aus Sportförderprogramm
Kriegsstraße 14	Tiefburgschule (GS)								
Kriegsstr. 14	Tiefburgschule	Erneuerung des Pavillons	1	60.000	42.000	abgeschlossen			

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Mannheimer Straße 217	Fröbelschule (GS)								
Mannheimer Str. 217	Fröbelschule	Erneuerung der Abwasserleitung Haus 3	1	75.000	75.000			2010	
Mannheimer Str. 217	Fröbelschule	Erneuerung der Heizung und Regelung Haus 1+2 + Turnhalle	2	125.000	125.000			2013	
Landhausstraße 20	Landhausschule (GS)								
Landhausstraße 20	Landhausschule	Sonnenschutz	1	170.000	170.000	abgeschlossen			
Landhausstraße 20	Landhausschule	Erstellung eines Müllplatzes	1	40.000	40.000		2009		
Landhausstraße 20	Landhausschule	Erneuerung der Toiletten Haupthaus	1	400.000	400.000			2010	
Peterstaler Straße 154	Steinbachschule (GS)								
Am Fürstenweiher 40	Steinbachhalle	Modernisierung der Halle	1	3.325.000	3.455.000		2010 - 2011		zusätzliche Umkleiden + Ringerraum; Zuschuss aus Sportförderprogramm
Peterstaler Straße 15	Neckarschule (GS)								
Peterstaler Straße 15	Neckarschule	Erneuerung Toiletten und Heizungsverteilung	2	125.000	125.000			2012	
Vangerowstraße 9	Wilckensschule (GS)								
Vangerowstraße 9	Wilckensschule	Dacherneuerung	1	305.000	305.000		2009 - 2010		

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Grund- und Hauptschulen									
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule (GH)								
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung bestehende Turnhalle und Erweiterung (Passivhaus)	1	2.000.000	3.790.000			2011 - 2012	Erweiterung aus der Q-Liste enthalten, Kostenschätzung
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung der Toiletten	1	275.000	275.000	abgeschlossen			
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Brandschutzmaßnahmen	1	170.000	170.000	abgeschlossen			
Königsberger Straße 2	Geschwister-Scholl-Schule (GH)								
Königsberger Straße 2	Geschwister-Scholl-Schule	Betonsanierung Verbindungsgang A-B	2	40.000	40.000	abgeschlossen			Mit der Sanierung Haus S abgearbeitet
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule (GH)								
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Duschbereich Turnhalle + Warmwasserber.	1	215.000	215.000			2010	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Beleuchtung, Akustik Klassenzimmer	2	120.000	120.000			2011 - 2012	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung WCs Haupthaus	2	125.000	125.000			2011	
Am Waldrand 21	Waldparkschule (GH)								
Am Waldrand 21	Waldparkschule	Erneuerung Hausinstallation und Elektro sowie Akustikdecken	1	4.470.000	4.470.000		2009 - 2011		Förderung von Teilmaßnahmen über KP II

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Realschulen									
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule								
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule	Erneuerung der Dacheindeckung u.a.	1	50.000	664.000		2009 - 2010		komplette Dachsanierung wg. kaputtem Tragwerk, Förderung über KPII
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle	1	24.000	24.000	abgeschlossen			
Plöck 103 - 105									
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Instandsetzung Parkettböden und Wände Turnhallen 1 + 2	1	125.000	125.000	abgeschlossen			
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Innensanierung	2	500.000	500.000			2010 - 2011	
Gymnasium									
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium								
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Windfang Westseite	1	36.000	36.000	abgeschlossen			
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Erneuerung der Toiletten	2	350.000	350.000			2010	
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Modernisierung Räume ehem. BfW-Gebäude	2	500.000	500.000			2012	
Humboldtstraße 23									
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Erneuerung NWT-Räume im Südtrakt	2	950.000	2.400.000			2012	Zusätzlich Ausbau DG, Fluchttreppe, Kostenreduzierung wird geprüft
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Erstellung eines Müllplatzes	neu	0	37.000		2009		

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium								
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Erneuerung Prallwand Halle 2	1	100.000	100.000			2010	
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Modernisierung Räume, WC und Brandschutz	1	6.000.000	entfällt				Statt Gesamtprojekt mehrere Einzelprojekte, schrittweise Abarbeitung
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Umbau Hausmeisterwohnung zu Musiksaal und Brandschutzmaßnahmen	neu	360.000	360.000		2008 - 2009		
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Erneuerung 3 naturwissensch. Räume Bio, Chemie	1	1.023.700	1.023.700		2009 - 2010		
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Sanierung Toiletten	GR	200.000	390.000		2009		Förderung über KP II
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium								
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Dach-, Fenster Südseite	1	2.130.000	2.128.000		2009 - 2010		
Sofienstraße 1	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung naturwissenschaftl. Räume	1	755.400	755.400		2009 - 2010		
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung Toiletten	2	485.000	485.000			2011	
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung der Warmwasserversorgung Turnhalle	2	100.000	100.000			2011	
Berufliche Schulen									
Mannheimer Straße 25	Marie-Baum-Schule								
Mannheimer Straße 25	Marie-Baum-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	250.000	250.000			2011	

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule								
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Labor Chemie	1	845.000	845.000		2009		
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Werkstattbereich	Sanierung Dach, Fassade, Elektro	1	4.625.000	5.400.000		2010 - 2011		Förderung über KP II
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung der Toiletten Altbau Schacht 1	1	550.000	555.000		2009		
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Neckarhalle	Erneuerung Dach, Duschen, Umkleiden	2	1.250.000	3.950.000			2013	Gesamtsanierung einschl. Haustechnik, Kostenreduzierung wird geprüft
Mannheimer Straße 25	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Aufzug nach Gefährdungsbeurteilung	neu	30.000	30.000		2010		
Mannheimer Straße 21	Johannes-Gutenberg-Schule								
Mannheimer Straße 21	Johannes-Gutenberg-Schule	Erneuerung Aufzug	neu	42.000	42.000		2010		
Mannheimer Straße 23	Johannes-Gutenberg-Schule	Neuverglasung Flure im EG und restl. Dachsanierung	neu	275.000	275.000			2010	
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule								
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Sanitär und WC Haupthaus	1	1.500.000	1.500.000			2010	Abhängig vom Konzept Kaufmännische Berufsschulen
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Dach, Fassade Haupthaus	2	3.650.000	3.650.000			2011 - 2013	Abhängig vom Konzept Kaufmännische Berufsschulen
Rohrbacher Straße 96	Julius Springer-Schule								
Rohrbacher Straße 96	Julius-Springer-Schule	Erneuerung abgehängte Decke/ Beleuchtung, Akustik	1	450.000	450.000			2010 - 2011	
Rohrbacher Straße 96	Julius-Springer-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	400.000	400.000			2010	

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule								
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Gestaltung Beleuchtung Restaurant UG	1	75.000	75.000			2011	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Erneuerung MSR-Technik und Heizung	1	215.000	215.000			2010	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	PCB-Erneuerung Fensterbänke	1	100.000	100.000			2010	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Ausbau Fritz-Gabler-Saal	2	200.000	200.000			später	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Erneuerung der Toiletten	2	200.000	200.000			2011	
Sonderschulen									
Vangerowstraße 9	Käthe-Kollwitz-Schule								
Vangerowstraße 9	Käthe-Kollwitz-Schule	Erneuerung Dach	1	305.000	305.000		2009 - 2010		
Vangerowstraße 9	Käthe-Kollwitz-Schule	Erstellen eines Müllplatzes	neu	0	40.000		2009		
Königsberger Straße 2a	Robert-Koch-Schule								
Königsberger Straße 2a	Robert-Koch-Schule	Erneuerung Bau A - B	1	617.000	617.000		2009 - 2010		
Schwalbenweg 1b	Graf-von-Galen-Schule								
Schwalbenweg 1b	Graf-von-Galen-Schule	Erneuerung Schwimmbad	1	1.503.000	1.510.000		2009		
Schulplatz 2	Stauffenbergsschule								
Schulplatz 2	Stauffenbergsschule	Sonnenschutz	1	80.000	80.000	abgeschlossen	2009		

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Abgeschlossen	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Gesamtschule									
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg								
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung der Prallwände Halle 2	1	120.000	120.000		2009		
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung WC-Anlagen	1	1.550.000	1.550.000	abgeschlossen			
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung Aufzug	neu	66.000	66.000			2010	
Die Modernisierung der Schule (Sekundarstufengebäude) erfolgt ab 2011 im Rahmen eines PPP-Projektes durch die GGH									
<u>nachrichtlich:</u>									
Heidelberger Straße 61	Eichendorffschule (GS)								
Heidelberger Straße 61	Eichendorffschule	Kleinbuswartespur und Abbruch Windfang	neu	0	480.000			2010	in Zusammenhang mit der lfd. Sanierungsmaßnahme
Forum 1	Grundschule Emmertsgrund (GS)								
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Haustechnikzentrale	neu	1.338.000	1.338.000		2009		
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Bürgersaal	neu	Kosten noch nicht ermittelt	2.869.000		2010 - 2011		Förderung über KP II
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Fassade	neu	Kosten noch nicht ermittelt	3.000.000			2012 ff	Antrag auf Förderung über Sanierungsprogramm wird vorbereitet