

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Grundschulen									
Sandgasse 14	Friedrich-Ebert-Schule (GS)								
Sandgasse 14	Friedrich-Ebert-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	120.000	120.000	120.000		2013/2014	
Schäfergasse 18	Kurfalzschule (GS)								
Schäfergasse 18	Kurfalzschule	Erneuerung der Toiletten	2	120.000	120.000	120.000		2013/2014	
	Kurfalzschule	Erneuerung Elektro, Beleuchtung, Akustik	neu 2010 2			Kosten noch nicht ermittelt		2013 ff	Planungsrate
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule (GS)								
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule	Erneuerung Dach, WC, Sanitär	1	1.500.000	1.750.000	1.750.000	2009 - 2010		Förderung über KP II
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule - Turnhalle	Erneuerung Haustechnik, Duschen und Umgestaltung	1	1.755.000	2.050.000	1.870.000	2010 - 2011		Zuschuss aus Sportförderprogramm
Mönchhofstraße 18 - 24	Mönchhofschule (GS)								
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule	Erneuerung der Dacheindeckung u.a.	1	50.000	664.000	664.000	2009 - 2010		komplette Dachsanierung wg. kaputtem Tragwerk, Förderung über KP II
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule, Turnhalle	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle	1	22.000	22.000		2009		
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule, Turnhalle	Erneuerung Duschen, WCs	1	180.000	285.000		2009		Zuschuss aus Sportförderprogramm
	Mönchhofschule, Turnhalle	Brandschutzmaßnahmen Lüftung	neu 2010 1			240.000	2010		
Kriegsstr. 14	Tiefburgschule (GS)								
Kriegsstr. 14	Tiefburgschule	Erneuerung des Pavillons	1	60.000	42.000				

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Mannheimer Straße 217	Fröbelschule (GS)								
Mannheimer Str. 217	Fröbelschule	Erneuerung der Abwasserleitung Haus 3	1	75.000	75.000	75.000		2011	
Mannheimer Str. 217	Fröbelschule	Erneuerung der Heizung und Regelung Haus 1+2 + Turnhalle	2	125.000	125.000	125.000		2012	
Landhausstraße 20	Landhausschule (GS)								
Landhausstraße 20	Landhausschule	Sonnenschutz	1	170.000	170.000				
Landhausstraße 20	Landhausschule	Erstellung eines Müllplatzes	1	40.000	40.000	40.000	2010		
Landhausstraße 20	Landhausschule	Erneuerung der Toiletten Haupthaus	1	400.000	400.000	455.000		2011	
Peterstaler Straße 154	Steinbachschule (GS)								
Am Fürstenweiher 40	Steinbachhalle	Modernisierung der Halle	1	3.325.000	3.455.000	3.455.000	2010 - 2011		zusätzliche Umkleiden + Ringerraum; Zuschuss aus Sportförderprogramm
Peterstaler Straße 15	Neckarschule (GS)								
Peterstaler Straße 15	Neckarschule	Erneuerung Toiletten und Heizungsverteilung	2	125.000	125.000	245.000		2013	
Peterstaler Straße 15	Neckarschule	Herstellung 2. Fluchtweg	neu 2010 1			24.000	2011		
Vangerowstraße 9	Wilckensschule (GS)								
Vangerowstraße 9	Wilckensschule	Dacherneuerung	1	305.000	305.000	355.000	2009 - 2010		

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Grund- und Hauptschulen									
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule (GH)								
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung bestehende Turnhalle und Erweiterung (Passivhaus)	1	4.300.000	3.790.000	3.990.000	2011 - 2013		Erweiterung aus der Liste Wualitätsverbesserungen enthalten, Zuschuss Sportförderung beantragt
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung der Toiletten	1	275.000	275.000				
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Brandschutzmaßnahmen	1	170.000	170.000				
Königsberger Straße 2	Geschwister-Scholl-Schule (GH)								
Königsberger Straße 2	Geschwister-Scholl-Schule	Betonsanierung Verbindungsgang A-B	2	40.000	40.000				Mit der Sanierung Haus S abgearbeitet
Königsberger Straße 2	Geschwister-Scholl-Schule	Erneuerung Heizkessel	neu 2010 1			160.000	2010		
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule (GH)								
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Duschbereich Turnhalle + Warmwasserber.	2	215.000	215.000	249.000		2011	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Beleuchtung, Akustik Klassenzimmer	2	120.000	120.000	120.000		2014	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung WCs Haupthaus	2	125.000	125.000	175.000		2013	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung der Heizleitungen der Pavillons, 1. BA	neu 2010 1			161.000		2011	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Heizung und Sanitär der Pavillons, 2. und 3. BA	neu 2010 1			260.000		2012 - 2013	
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Erneuerung Lüftung Turnhalle	neu 2010 1			100.000		2013	

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Am Waldrand 21	Waldparkschule (GH)								
Am Waldrand 21	Waldparkschule	Erneuerung Hausinstallation und Elektro sowie Akustikdecken	1	4.470.000	4.470.000	4.470.000	2009 - 2012		Förderung von Teilmaßnahmen über KP II
Realschulen									
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule								
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule	Erneuerung der Dacheindeckung u.a.	1	50.000	664.000	664.000	2009 - 2010		komplette Dachsanierung wg. kaputtem Tragwerk, Förderung über KPII
Mönchhofstraße 22 - 24	Johannes-Kepler-Realschule	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle	1	24.000	24.000				
Plöck 103 - 105									
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule								
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Instandsetzung Parkettböden und Wände Turnhallen 1 + 2	1	125.000	125.000				
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Innensanierung	2	500.000	500.000	575.000		2013 - 2014	NAWIS, Chemie, Physik, Vorbereitung
Gymnasium									
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium, Sporthalle								
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Windfang Westseite	1	36.000	36.000				
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Erneuerung der Toiletten	2	350.000	350.000	350.000		2014	zurückgestellt zu Gunsten BfW
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Modernisierung Räume ehem. BfW-Gebäude	2	500.000	500.000	460.000		2010	
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymnasium	Brandmeldezentrale, Brandschutz generell, RWA	neu 2010 1			150.000		2011	

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Humboldtstraße 23	Bunsen-Gymnasium								
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Erneuerung NWT-Räume im Südtrakt	2	950.000	2.400.000	Kosten noch nicht ermittelt		ab 2012	vorher 1 Geschoss, zusätzlich Ausbau DG, Fluchttreppe
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Erstellung eines Müllplatzes	neu 2009 1	0	37.000				
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Erneuerung abgehängte Decke Pausenhof	neu 2010 1			90.000	2010		finanziert über Spende
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium								
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Erneuerung Prallwand Halle 2	1	100.000	100.000	100.000		2011	Zuschuss Sportförderung
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Modernisierung Räume, WC und Brandschutz		6.000.000	entfällt				Statt Gesamtprojekt mehrere Einzelprojekte, schrittweise Durchführung
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Umbau Hausmeisterwohnung zu Musiksaal und Brandschutzmaßnahmen	neu 2009 1		360.000		2008 - 2009		
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Erneuerung 3 naturwissensch. Räume Bio, Chemie	1	1.023.700	1.023.700		2009 - 2010		
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Sanierung Toiletten	GR 1	200.000	390.000		2009		2008: Grobschätzung ohne Lüftung Förderung über KP II
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium								
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Dach-, Fenster Südseite	1	2.130.000	2.128.000	2.130.000	2009 - 2010		
Sofienstraße 1	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung naturwissenschaftl. Räume	1	755.400	755.400	755.400	2009 - 2010		
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung Toiletten	2	485.000	485.000	485.000		2013	
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung der Warmwasserversorgung Turnhalle	2	100.000	100.000	100.000		2013	

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Berufliche Schulen									
Mannheimer Straße 25	Marie-Baum-Schule								
Mannheimer Straße 25	Marie-Baum-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	250.000	250.000	250.000		2013 - 2014	
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule								
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Labor Chemie	1	845.000	845.000	845.000	2009		
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Werkstattbereich	Sanierung Dach, Fassade, Elektro	1	4.625.000	5.400.000	5.400.000	2010 - 2011		Förderung über KP II
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Werkstattbereich	Erneuerung Haustechnik	neu 2010 2			50.000		2013	Planungskosten
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung der Toiletten Altbau Schacht 1	1	555.000	555.000	555.000	2009		
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung der Toiletten Altbau Schacht 2	neu 2010 2			310.000		2013	
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Neckarhalle	Erneuerung Dach, Duschen, Umkleiden	2	1.250.000	3.950.000	3.950.000		frühest. 2015	2008: nur Dach, Gesamtsanierung einschl. Haustechnik, Maximalkosten, Kostenreduzierung wird geprüft
Mannheimer Straße 25	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Aufzug nach Gefährdungsbeurteilung	neu 2009 1	30.000	30.000	30.000	2010		
Mannheimer Straße 25	Carl-Bosch-Schule	Asbestsanierung Treppenhauswände	neu 2010 2			170.000		2013	
Mannheimer Straße 25	Carl-Bosch-Schule	Dach- und Fassadensanierung	neu 2010 2			Kosten noch nicht ermittelt		2014 ff.	
Mannheimer Straße 25	Carl-Bosch-Schule	Verkabelung Druckwerkstatt für neue Druckmaschine	neu 2010 1			67.000	2010		

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Mannheimer Straße 21	Johannes-Gutenberg-Schule								
Mannheimer Straße 21	Johannes-Gutenberg-Schule	Erneuerung Aufzug	neu 2009 1	42.000	42.000	42.000	2010		
Mannheimer Straße 23	Johannes-Gutenberg-Schule	Neuverglasung Flure im EG und restl. Dachsanierung	neu 2009 1	275.000	275.000	275.000		2013	
Mannheimer Straße 23	Johannes-Gutenberg-Schule	Fassadensanierung nach Sturmschäden	neu 2010 1			95.000	2010		
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule								
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Sanitär und WC Haupthaus, Elektro	1	1.500.000	1.500.000	1.260.000	2010 - 2011		
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Dach, Fassade Haupthaus	2	3.650.000	3.650.000			2012 - 2014	in Verbindung mit Konzept Kaufmännische Berufsschulen
Römerstraße 77	Willy-Hellpach-Schule	Erneuerung Versorgungsleitungen	neu 2010 1			163.000	2010		
Rohrbacher Straße 96	Julius Springer-Schule								
Rohrbacher Straße 96	Julius-Springer-Schule	Erneuerung abgehängte Decke/ Beleuchtung, Akustik	1	450.000	450.000	485.000		2013	
Rohrbacher Straße 96	Julius-Springer-Schule	Erneuerung der Toiletten	2	400.000	400.000	380.000		2013	
Rohrbacher Straße 96	Julius-Springer-Schule	Dachsanierung im Bestand	neu 2010 2			360.000		2013	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule								
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Gestaltung Beleuchtung Restaurant UG	1	75.000	75.000	80.000		2013	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Erneuerung MSR-Technik und Heizung	1	215.000	215.000	225.000		2011	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	PCB-Erneuerung Fensterbänke	1	100.000	100.000	100.000		2011 - 2015	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Ausbau Fritz-Gabler-Saal	2	200.000	200.000	200.000		2014	
Buchwaldweg 6	Fritz-Gabler-Hotelfachschule	Erneuerung der Toiletten	2	200.000	200.000	200.000		2013 - 2014	

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Sonderschulen									
Vangerowstraße 9	XS								
Vangerowstraße 9	Käthe-Kollwitz-Schule	Erneuerung Dach	1	305.000	305.000	328.000	2009 - 2010		
Vangerowstraße 9	Käthe-Kollwitz-Schule	Erstellen eines Müllplatzes	neu 2009 1	0	40.000	40.000	2009		
Königsberger Straße 2a Robert-Koch-Schule									
Königsberger Straße 2a	Robert-Koch-Schule	Erneuerung Bau A - B	1	617.000	617.000	617.000	2009 - 2010		
Schwalbenweg 1b Graf-von-Galen-Schule									
Schwalbenweg 1b	Graf-von-Galen-Schule	Erneuerung Schwimmbecken	1	1.000.000	1.510.000	1.503.000	2009		2008: ohne Fassaden und Umkleiden
Schulplatz 2 Stauffenbergsschule									
Schulplatz 2	Stauffenbergsschule	Sonnenschutz	1	80.000	80.000		2009		
Gesamtschule									
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg								
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung der Prallwände Halle 2	1	120.000	120.000		2009		
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung WC-Anlagen	1	1.550.000	1.550.000				
Baden-Badener Straße 14	Internationale Gesamtschule Heidelberg	Erneuerung Aufzug	neu 2009 1	66.000	66.000			2010	
Die Modernisierung der Schule (Sekundarstufe) erfolgt ab 2011 im Rahmen eines PPP-Projektes durch die GGH									

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Sanierungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand Dezember 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
nachrichtlich:									
Heidelberger Straße 61	Eichendorffschule (GS)								
Heidelberger Straße 61	Eichendorffschule	Kleinbuswartespur und Abbruch Windfang	neu 2009 2	0	480.000			2010	Busspur zurückgestellt
Forum 1	Grundschule Emmertsgrund (GS)								
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Haustechnikzentrale	neu 2009 1	1.338.000	1.338.000	1.338.000	2009 - 2010		
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Bürgersaal	neu 2009 1	Kosten noch nicht ermittelt	2.869.000	2.869.000	2010 - 2011		Förderung über KP II
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Sanierung Dach, Fassade, Foyer II, Brandschutz, WC-Saal	neu 2009 1	Kosten noch nicht ermittelt	3.000.000	1.235.000	2012		2011: II. Bauabschnitt (Dach + Fassade) Abrechnung über Treuhandvermögen
Forum 1	Bürgerhaus Emmertsgrund	Neukonzeption	neu 2010 2	Kosten noch nicht ermittelt		200.000			Planungsrate

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Qualitätsverbesserungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand November 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Grundschulen									
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule (GS)								
Rohrbacherstraße 96	Pestalozzischule - Turnhalle	Umgestaltung der Sporthalle für schulische Zwecke	1	350.000	siehe Sanierungsliste				In der Maßnahme Sanierungen enthalten
Mönchhofstraße 18 - 24	Mönchhofschule (GS)								
Mönchhofstraße 18 - 20	Mönchhofschule, Pavillons	Abbruch Pavillons und Neubau Betreuung	1		Kosten noch nicht ermittelt	200.000	2011		jetzt nur noch Container für Hortbetreuung
Baden-Badener-Str. 14	IGH-Primarstufe (GS)								
Baden-Badener-Str. 14	IGH-Primarstufe	Sanierung Primarstufe einschl. Container (GGH)	1	6.400.000	1.880.000	1.850.000	2009 - 2011		Nur Ausgaben für Erwerb Container, da Sanierung über PPP-Projekt durch die GGH erfolgt
Baden-Badener-Str. 14	IGH-Primarstufe	Einrichtung der Primarstufe	1			390.000		2011	Einrichtung außerhalb des PPP
Mannheimer Straße 217	Fröbelschule (GS)								
Mannheimer Str. 217	Fröbelschule	Sanierung Pausenhalle und WCs sowie Einrichtung einer Mensa	1	300.000	770.000	770.000	2009 - 2010		2008: nur Pausenhalle, WC, Mensa, zusätzl. Brandschutz + energetische Maßnahmen; Förderung über KP II
Landhausstraße 20	Landhausschule (GS)								
Landhausstraße 20	Landhausschule	Verbesserung der Essensversorgung	neu 2009 1	240.000	240.000	335.000	2010		
Vangerowstraße 9	Wilckenschule (GS)								
Vangerowstraße 9	Wilckenschule	Ausbau UG/Betreueräume einschließlich Mensa (Kosten reduzieren)	1	460.000	355.000	355.000			Ausführungsgenehmigung 7.10.09

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Qualitätsverbesserungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand November 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorgesch. Ausführungszeit	Bemerkung
Grund- und Hauptschulen									
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule (GH)								
Schwanenweg 3	Albert-Schweitzer-Schule	Turnhallenanbau an best. Turnhalle	1	2.300.000	siehe Sanierungsliste				In der Maßnahme Sanierungen enthalten
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule (GH)								
Berliner Straße 100	Heiligenbergschule	Verbesserung der Essensversorgung	2	100.000	100.000	50.000		2012	abhängig von der Entwicklung der Schule
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule								
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Innensanierung	2	500.000	500.000	575.000		2013 - 2014	NAWIS, Chemie, Physik, Vorbereitung
Plöck 103 - 105	Theodor-Heuss-Realschule	Umwandlung Raum 0.005 in NWA-Raum	neu 2010 2			155.000		2013	
Gymnasium									
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymsnasium, Sporthalle								
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymsnasium	Sportzentrum Mitte	1	5.200.000	5.200.000	7.602.000	2011 - 2012	2010 - 2011	
Rohrbacherstraße 102	Helmholtzgymsnasium	Umnutzung Filmsaal	GR 2	180.000	180.000	191.000		2014	zurückgestellt zu Gunsten BfW
Humboldtstraße 23	Bunsen-Gymnasium								
Humboldtstraße 23	Bunsengymnasium	Verbesserung Sportsättensituation	GR 2	100.000	100.000	Kosten noch nicht ermittelt			Planungsrate
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium								
Plöck 40 - 42	Hölderlingymnasium	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume Biologie + Physik	neu 2010 2			1.620.000		2012 - 2013	
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium								
Neckarstaden 2	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Erneuerung Fachräume Physik	neu 2010 2			459.000		2013	

Spalte Priorität:
grün = fertiggestellt
orange = in Bearbeitung
blau = noch nicht begonnen

Qualitätsverbesserungen

Gebäude	Nutzung	Projektbezeichnung	Prior.	Kosten der Maßnahme Stand Dezember 2008	Kosten der Maßnahme Stand August 2009	Kosten der Maßnahmen Stand November 2010	AG erteilt, Ausführungszeit	in Planung, vorges. Ausführungszeit	Bemerkung
Berufliche Schulen									
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule								
Mannheimer Straße 23	Carl-Bosch-Schule, Werkstattbereich	Anbau Werkstatt		2.000.000	2.500.000	Kosten noch nicht ermittelt			nicht mehr enthalten
Rohrbacher Straße 96	Willy-Hellpach-Schule, Julius Springer-Schule								
Rohrbacher Straße 96	Willy-Hellpach-Schule, Julius Springer-Schule	Verbesserung der baul. Situation JJS und WHS (Konzeptentwicklung 2009)	GR 1	100.000	150.000	5.300.000		erste Maßnahmen ab 2012	Planungsrate

Spalte Priorität:

grün = fertiggestellt

orange = in Bearbeitung

blau = noch nicht begonnen