

# Anlage 1

## Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€

### Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Stand 16. Oktober 2020

Projekte zur Beschlussvorlage vom 17.12.2019 - Erteilung und Erhöhung von Ausführungsgenehmigungen aufgrund von Preissteigerungen und **unvorhersehbare Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderatsbeschluss zur Ausführung oder interne Ausführungsgenehmigung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschluss vom 17.12.2019 und 23.07.2020 <b>unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen</b>	SUMME genehmigte Kosten <small>(eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Oktober 2020	Kostenprognose Stand Oktober 2020 <small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small>	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	projektbezogene Mehr- bzw. Minderkosten <small>(Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten)</small>
1.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100 €	3.878.900 €	21.290.000 €	10.600.000 €	21.290.000 €	0,0%	1.811.000 €	0 €
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.600.000 €	1.800.000 €	9.400.000 €	6.391.554 €	9.400.000 €	0,0%	-----	0 €
3.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb	3.657.000 €	172.000 €	3.829.000 €	3.800.000 €	4.030.000 €	5,2%	719.000 €	201.000 €
4.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000 €	1.323.000 €	3.723.000 €	1.572.017 €	3.723.000 €	0,0%	1.852.700 €	0 €
5.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand ab 04-2021)	3.043.000 €	507.000 €	3.550.000 €	2.700.000 €	3.485.000 €	-1,8%	215.000 €	-65.000 €
6.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	950.000 €	3.100.000 €	2.990.000 €	3.100.000 €	0,0%	120.000 €	0 €
7.	Kita Forum 3	Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund	2.635.000 €	-----	2.635.000 €	1.162.623 €	2.635.000 €	0,0%	-----	0 €
8.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000 €	-----	2.450.000 €	781.639 €	2.450.000 €	0,0%	-----	0 €
9.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.276.000 €	-----	2.276.000 €	2.100.000 €	2.276.000 €	0,0%	-----	0 €
10.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	-----	2.250.000 €	50.000 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €	0 €
11.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	-----	1.100.000 €	52.505 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €	0 €
12.	Gebäude Königsstuhl 5 a	Sanierung	1.100.000 €	-----	1.100.000 €	927.980 €	980.000 €	-10,9%	-----	-120.000 €
13.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000 €	347.000 €	920.000 €	911.820 €	920.000 €	0,0%	-----	0 €
14.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Umstrukturierung der Verwaltung inkl. EDV-Räume	870.000 €	-----	870.000 €	500.000 €	870.000 €	0,0%	296.000 €	0 €
15.	Marie-Baum-Schule	WC-Anlagen Sanierung	1.200.000 €	-----	1.200.000 €	228.000 €	1.200.000 €	0,0%	1.074.000 €	0 €
16.	Marie-Baum-Schule	Brandschutz, Fluchttreppe und RS-Türen zum Treppenhaus, Brandmeldeanlage	750.000 €	-----	750.000 €	634.500 €	860.000 €	14,7%	-----	110.000 €
17.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	-----	780.000 €	175.000 €	750.000 €	-3,8%	962.000 €	-30.000 €
18.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen Projekte steht, coronabedingt, auf „rot“	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	-----	560.000 €	88.000 €	560.000 €	0,0%	-----	0 €
19.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000 €	-----	505.000 €	166.524 €	505.000 €	0,0%	-----	0 €
20.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	426.000 €	-----	490.000 €	382.100 €	490.000 €	0,0%	-----	0 €
21.	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Brandmeldeanlage	363.000 €	-----	363.000 €	317.485 €	363.000 €	0,0%	-----	0 €
22.	Kühlung Rathaus	Einbau einer Kühlung für den großen Rathaussaal und das OB-Büro	355.000 €	-----	355.000 €	355.000 €	355.000 €	0,0%	-----	0 €
23.	J. Gutenberg Schule Modernisierungstopf Schulen	Erneuerung der WC Werkstatt (F-Bau)	332.000 €	-----	332.000 €	275.000 €	300.000 €	-9,6%	-----	-32.000 €
24.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte	260.000 €	-----	260.000 €	106.000 €	260.000 €	0,0%	-----	0 €
25.	Emmertsgrundpass. 33 und Carl-Rottmann-Saal	Sanierung von Aufzugsanlagen nach Gefährdungsbeurteilung	245.000 €	-----	245.000 €	40.000 €	245.000 €	0,0%	-----	0 €
26.	Kurpf. Museum	Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege einschl. Sicherheitsbel.	265.000 €	-----	265.000 €	161.500 €	210.000 €	-20,8%	-----	-55.000 €
27.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutz an der Südseite	190.000 €	-----	190.000 €	60.500 €	190.000 €	0,0%	-----	0 €
28.	Mönchhofschule	Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen sowie Neuanstrich	270.000 €	-----	270.000 €	115.200 €	180.000 €	-33,3%	81.000 €	-90.000 €
29.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Möblierung der Verwaltung und Computerräume	160.000 €	-----	160.000 €	120.000 €	160.000 €	0,0%	-----	0 €
30.	Uniplatz	Stromversorgung Altstadtplätze	149.500 €	-----	149.500 €	117.000 €	149.500 €	0,0%	-----	0 €
31.	Kurpf. Museum	Archäologie im UG Em. Beleuchtung (Umstellung LED)	149.000 €	-----	149.000 €	-----	149.000 €	0,0%	-----	0 €
32.	Carl-Rottmann-Saal	Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED	135.000 €	-----	135.000 €	76.500 €	105.000 €	-22,2%	-----	-30.000 €
			56.609.600 €	8.977.900 €	65.651.500 €	37.958.447 €	65.540.500 €		9.806.700 €	-111.000 €
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)					<b>-0,2 % Minderkosten</b>					