

Anlage 1

Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€

Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Stand 04. Oktober 2023

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen, aufgrund von Preissteigerungen **und unvorhersehbaren Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderatsbeschluss zur Ausführung oder interne Ausführungsgenehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten <small>(einschließlich Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>	aktueller Beauftragungsstand Stand Oktober 2023	Kostenprognose Stand Oktober 2023 <small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small>	<small>%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten</small>	<small>Zuschüsse</small>	projektbezogene Mehr- bzw. Minderkosten <small>(Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten)</small>
1.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	----	1.100.000 €	419.727 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €	0 €
2.	Kita Stettiner Straße	Neubau (Ausschreibungsergebnis = keine Angebote abgegeben)	5.450.000 €	2.150.000 €	7.600.000 €	5.704.737 €	7.600.000 €	0,0%	350.900 €	0 €
3.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.360.000 €	----	1.360.000 €	910.376 €	1.360.000 €	0,0%	897.168 €	0 €
4.	Theodor- Heuss-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.024.000 €	----	1.024.000 €	651.198 €	1.024.000 €	0,0%	676.110 €	0 €
5.	Marie-Marcks-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	3.150.000 €	----	3.150.000 €	2.493.742 €	3.150.000 €	0,0%	869.904 €	0 €
6.	Wilckens-Schule	Digitalisierung sowie Elektro- und Innensanierungen	2.750.000 €	----	2.750.000 €	2.121.699 €	2.750.000 €	0,0%	507.600 €	0 €
7.	Geschwister-Scholl-Schule	Neubau Sporthalle	6.725.000 €	----	6.725.000 €	3.771.129 €	7.400.000 €	10,0%	270.000 €	675.000 €
8.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium	Fenstersanierungen und Sonnenschutz NUR Hauptgebäude Neckarstadt	2.550.000 €	----	2.550.000 €	1.925.527 €	2.550.000 €	0,0%	beantragt	0 €
9.	Graf von Galen-Schule	Außenstelle Grundschule Bahnstadt an der Graf von Galen-Schule	2.030.000 €	----	2.030.000 €	102.757 €	2.030.000 €	0,0%	----	0 €
10.	Kita Harbigweg	Neubau in Holzmodulbau	7.795.000 €	----	7.795.000 €	534.909 €	7.850.000 €	0,7%	----	55.000 €
11.	Beachhalle	Umbau einer Bestandshalle auf dem Hospital-gelände eins. Erschließung Strom, Wasser, Wärme	2.080.000 €	----	2.080.000 €	220.815 €	2.180.000 €	4,8%	1.080.000 €	100.000 €
12.	Carl-Bosch-Schule	BA 1. Sanierungen Trennwände Flur Altbau (Schadstoffe) BA 2. Sanierungen WC-Schacht 1 und 2 Neubau	3.100.000 €	----	3.100.000 €	2.003.869 €	3.100.000 €	0,0%	949.000 €	0 €
13.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	----	832.000 €	598.873 €	832.000 €	0,0%	557.996 €	0 €
14.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	----	810.000 €	583.210 €	810.000 €	0,0%	503.836 €	0 €
15.	Heidelberg und seine Kelten "Keltenland Baden-Württemberg"	Heiligenberg: Profilierung touristisches Angebot Museum: barrierefreier, modernisierter Heiligensaal	502.000 €	----	502.000 €	5.950 €	502.000 €	0,0%	376.650 €	0 €
16.	Waldparkschule	Digitales Zentrum (Hub)	578.000 €	----	578.000 €	134.744 €	578.000 €	0,0%	----	0 €
17.	Schulcampus Mitte NUR WETTBEWERB:	Umsetzung des Wettbewerbes und Festlegung des zukünftigen, baulichen Umfangs.	530.000 €	----	530.000 €	548.984 €	592.000 €	11,7%	----	62.000 €
			42.366.000 €	2.150.000 €	44.516.000 €	22.732.246 €	45.408.000 €		8.139.164 €	892.000 €
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)			+ 2,0%		