Anlage zur 1. Ergänzung zur DS: 0032/2004/BV

Bauablaufplan Deponie Feilheck	2006																		2007																		2008														2009			
	Monate																																																			
	Beginn 10/2005																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Baustelleneinrichtung																																																		
Reifenreinigung																																																		
Rodung Ostteil																																																	
Profilierung Ostteil																																																	
Herstellung Versickerungsbecken II																																																	
Herstellen Randgraben im Ostteil/Versickerungsbecken II																																																
Umlagerung Badenwerk ins ehem. Zwischenlager																																																
Rohplanum Ostteil																																																
Gasdrainschicht																																																
Einrichtung Gaspegel am Deponierand im Ostteil																																																
Einrichtung Gaskollektoren am Deponierand Ostteil																																																
Aufbringung Oberflächenabdichtung Ostteil																																																
Einbau Oberboden Ostteil																																																
Rodung Flächen Westteil																																																
Profilierung Westteil																																																
Herstellen Gasbrunnen im Westteil																																																
Herstellung Versickerungsbecken I																																																
Herstellen Gaspegel am Deponierand im Westteil																																																
Herstellen Horizontalkollektoren im Westteil																																																
Rohplanun Westteil																																																
Gasdrainschicht																																																
Rohplanun Abfallzwischenlager																																																
Aufbringung Oberflächenabdichtung Westteil																																																
Einbau Trag- und Deckschicht Abfallzwischenlager																																															
Einbau Oberboden Westteil																																																