Zeitplan
Aufwertung Hauptstraße 2013/14
Stand 30.01.2013

		Jan 13					Feb 13				Mrz 13				Apr 13				Mai 13					Jun 13				Jul 13			
Kalenderwoche		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
		31.12.-6.1.	7.1.-13.1.	14.1.- 20.1.	21.1.-27.1.	28.1.-3.1.	4.2.-10.2.	11.2.-17.2.	18.2.-24.2	25.2.-3.3.	4.3.-10.3.	11.3.-17.3.	18.3.-24.3.	25.3.-31.3.	1.4.-7.4.	8.4.-14.4.	15.4.-21.4.	22.4.-28.4.	29.4.-5.5.	6.5.-12.5.	13.5.-19.5.	20.5.-26.5.	27.5.-2.6.	3.6.-9.6.	10.6.-16.6.	17.6.-23.6.	24.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7.-28.7.
														Osterferien								Pfingsten								Sommerferien
Entwicklung Leuchte und Mast durch LDE und CUT	SWH in Koop. LDE/ CUT/ 61				**Entwurf 3 Musterleuchten mit Mast**									ggf. Nachbereitung Musterleuchten und Mast	Versand der Unterlagen für Gestaltungs gremium	**Gestaltungs-gremium 16.04.2013** **Leuchte und Mast Lichttechnische Planung Freiraumplanung Stadt mobiliar**	Zeit für Überarbeitung			**GASS-Beirat 16.05.**			Vorbereiten Ausschreibung "Firma für Bau der Leuchte und Mast gesucht"			**BAS 25.06.**	Bekannt-machung	Ausschreibung Firma gesucht , die gewählte Leuchte herstellt		
Lichttechnische Planung	LDE/CUT				**Erstellung Lichttechnische Planung Hauptstraße, Marktplatz, Plätze**									ggf. Nachbereitung Lichttechnische Planung			Zeit für Überarbeitung														
Freiraumplanung und Auswahl Stadtmöblierung	Büro Palm Amt 61 / Amt 67		**Freiraumplanung und Auswahl Stadtmöblierung**										Abgabe Palm 20.03.	ggf. Nachbereitung Freiraumplanung und Stadtmöblierung			Zeit für Überarbeitung														
Information Gremien Vorlage	Amt 61				Vorlage schreiben Information zum Verfahren				**BAS 19.02. Info Weiteres Vorgehen**	**BBR 28.02. Info Weiteres Vor gehen**		**GR 14.03. Info Weiteres Vor gehen**						Vorlage schreiben Lichttechnische Planung, Freiraumplanung, Stadtmöblierung					**BBR 05.06.**			**BAS 25.06. Entschdg Stadtmöblierung**				**GR 24.07.**
Denkmalschutz rechtl. Genehmigung	Amt 63 GASS-Beirat RP																		Antrag für denkmalschutzrechliche-Genehmigung vorbereiten			Antrag für denkmalschutz-rechtl. Genehmigung fertigstellen	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Prüfung RP	Erteilung denkmal-schutzrechtl. Genehmigung
Ausführungsplan Freiraumgestaltung	Büro Palm Amt 67																					**Beginn Aus führungsplanung**									
Sanierung Pflaster	Amt 66				Ausschreibung Pflasterverfugung					Vergabe Pflasterverfugung						Sanierung Pflaster zuerst Mittelstreifen und Randstreifen ohne Möblierung in Hauptstraße, Beginn Haus zum Ritter bis Bismarckplatz, ggf. Seitenstraßen, Marktplatz im Zusammenhang mit Beleuchtung im Anschluss															

		Aug 13					Sep 13				Okt 13					Nov 13				Dez 13				Jan 14					Feb 14				Mrz 14				Apr 14				Mai 14					Jun 14			
Kalenderwoche		**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
		29.7.-4.8.	5.8.-11.8.	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	2.9.-8.9.	9.9.-15.9.	16.9.-22.9.	23.9.-29.9.	30.9.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10.-20.10	21.10.-27.10	28.10.-3.11.	4.11.-10.11.	11.11.-17.11	18.11.-24.11	25.11.-1.12.	2.12.-8.12.	9.12.-15.12.	16.12.-22.12	23.12.-29.12.																									
		Sommerferien 25.07. -08-09.													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																					
Entwicklung Leuchte und Mast durch LDE und CUT	SWH in Koop. LDE/ CUT/ 61	Ausschreibung Firma gesucht , die gewählte Leuchte herstellt					Prüfen der Angebote	Aufstellung der Leuchten	**Gestaltungs-gremium Kleiner Kreis**	Kaufmännische und technische Prüfung	Lieferanten gespräche	Vorankündigungs frist Vergabe	Lieferzeit 17 Wochen																																Einbau Leuchten 14 bis 18 Wochen							
Lichttechnische Planung	LDE/CUT																																																
Freiraumplanung und Auswahl Stadtmöblierung	Büro Palm Amt 61 / Amt 67																																																
Information Gremien Vorlage	Amt 61																																																
Denkmalschutz rechtl. Genehmigung	Amt 63 GASS-Beirat RP																																																
Ausführungsplan Freiraumgestaltung	Büro Palm Amt 67																																																
Sanierung Pflaster	Amt 66	Sanierung Pflaster zuerst Mittelstreifen und Randstreifen ohne Möblierung in Hauptstraße, Beginn Haus zum Ritter bis Bismarckplatz, ggf. Seitenstraßen, Marktplatz im Zusammenhang mit Beleuchtung im Anschluss																		Weihnachtsmarktpause					Sanierung Pflaster Porphyrstreifen mit Möblierung und Pflasterfläche Marktplatz, witterungsabhängig																		